



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Most ev. č. 235 – 004 před obcí Drahoňův Újezd“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000556

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 20050066

číslo smlouvy objednatele: 8500004418

číslo smlouvy zhotovitele: 20050066

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon: +42

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 758 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4,, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.04.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 235 – 004 před obcí Drahoňův Újezd“

(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 1) zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 170 – Provizorní trasa. Změnový list č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 510 721,23 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 1 510 752,16 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 22 151 641,65 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 30,93 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 22 151 610,72 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatel: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatel v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

Metrostav a.s.

obchodní náměstek divize 5
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd			
Objekt:	SO 170 - Provizorní trasa			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	METROSTAV a.s.			
TDS:	Ing. Jiří Rytzko			
Projektant:	SAGASTA s.r.o.			
Popis změny:				
V rámci RDS bylo provedeno prodloužení mostního provizoria z jednopolevého 15 m na 3 polový 9+18+9=36 m, z důvodů oddálení podpor od koryta Koželužky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	schválená RDS		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	-30,93 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-6,50 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-37,42 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	22 151 641,65 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	22 151 641,65 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	22 151 610,72 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	26 803 448,97 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 510 752,16 Kč	-30,93 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 510 721,23 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	24.5.2020		
	TDS: Ing. J. Rytzko	27.5.2020		
	Projektant:	27.5.2020		
	Objednatel	24.5.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1									
Název díla: Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd									
MÉNĚPRÁCE									
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 170 - Provizorní komunikace									
1	113151111	Rozbírání zpevněných ploch s přemísťním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	905,00	425,70	-479,300	118,02	106 808,10	-56 566,99
2	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemísťním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva tříděného	m3	118,70	63,86	-54,840	265,54	31 519,60	-14 562,21
4	171152119R	Uložení sypaviny do zhuňvaných náspů pro silnice, dělnice a leliště s rozprostřením sypaviny ve vrstvách, s hrubým urovňním a uzavřením povrchu náspu z homin nesoudržných sypkých míno aktivní zónu - vč. materiálu a odvětrání	m3	1 375,00	1 047,37	-327,630	1 704,16	2 343 220,00	-558 333,94
5	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	90,50	63,86	-26,640	590,08	53 402,24	-15 719,73
6	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	905,00	425,70	-479,300	265,54	240 313,70	-127 273,32
7	59381001	Panel silniční 3,00x1,20x0,15m	ks	251,39	118,25	-133,139	4 602,66	1 157 058,09	-612 793,55
8	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	511,20	129,00	-382,195	50,98	26 060,72	-19 484,30
9	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním Pfl. latak k ceně za každý další 1 km účes 1 km přes 1 km	t	9 712,71	2 451,00	-7 261,705	5,87	57 013,58	-42 626,21
10	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a leliště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železobetonu nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m látkovité dílky, objektu	t	601,84	295,63	-306,208	152,83	91 978,90	-46 797,77
11	998226094	Přesun hmot pro pozemní komunikace a leliště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železobetonu nebo předpjatého betonu Připalek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	601,84	295,63	-306,208	29,98	18 043,10	-9 180,12
12	998226095	Přesun hmot pro pozemní komunikace a leliště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železobetonu nebo předpjatého betonu Připalek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	601,84	295,63	-306,208	20,59	12 391,84	-6 304,82
16	564851111	Podklad ze štěrku št. S a rozprostřením a zhuňním, po zhuňnutí tl. 150 mm	m2	188,00	0,00	-188,000	5,90	1 109,20	-1 109,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							-1 510 752,16		
VÍCEPRÁCE									
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 170 - Provizorní komunikace									
13	027411R	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	m2	86,24	229,61	143,370	6 322,33 Kč	545 237,74	908 432,45
15	027413R	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	m2	86,24	229,61	143,370	4 214,89 Kč	363 492,11	604 288,78
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							1 510 721,23		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:							-30,93		