



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„Most ev. č. 235 – 004 před obcí Drahoňův Újezd“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 851 000 0632

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510000590

číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000556

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500004418

číslo smlouvy zhotovitele: 20050066

Dodatek je uzavřen v souladu s ust.o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ .

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel “

1.2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 758 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4,, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.04.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 235 – 004 před obcí Drahoňův Újezd“

(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Z důvodu požadavku na nezbytné vícepráce, které vznikly až v průběhu realizace díla a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se strany dohodly na změně rozsahu díla.
- 3.4. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 5 zpracovaný ke stavebnímu objektu SO 001 – Demolice, Změnové listy č. 6, 7 a 8 zpracované ke stavebnímu objektu a SO 201 – Rekonstrukce mostu). Změnový list č. 5, 6, 7 a 8 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.5. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 680 200,22 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 452 409,07 Kč bez DPH
- 3.6. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.6.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD s dodatkem č. 1 a 2
bez DPH: 22 117 274,08 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 227 791,15 Kč bez DPH.
 - 3.6.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 24 345 065,23 Kč
- 3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinnosti mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list celkový**
- **rozpočty ZL 5, 6, 7 a 8**

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

Metrostav a.s.

obchodní náměstek divize 5
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Změnový list - CELKOVÝ

Předmět díla:	Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd			
Objekt:	SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce, SO 170 - Provizorní trasa, SO 001 - Demolice a SO 201 - Rekonstrukce mostu, SO 191.1 - DIO pro vozidla do 3,5 t			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	METROSTAV a.s.			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny: ZL 5 V průběhu demolice stávajícího mostu bylo zjištěno, že některé jeho části jsou z armovaného betonu ZL 6 Na základě doporučení geologa bylo po dokončení demolice mostu rozhodnuto provést zpřesňující geologický průzkum pro přesné určení skalního podloží ZL 7 Z důvodu poškození přístupové komunikace staveništní dopravou byla provedena oprava v nezbytném rozsahu ZL 8 Narovnání provedených prací dle skutečnosti. Z důvodu stabilizace horní vrstvy výztuže nosné konstrukce byly doplněny některé položky, rovněž přidána výztuž na dodatečných pracovních spárách. Hydroizolace rozšířena až za svislý líc opěr. Doplněno 6 ks nivelačních značek a nepropustná membrána v přechodových oblastech. Kvůli přístupu vrtací soupravy do jámy P2 a bylo nutné uříznout 10 ks štětovnic navíc.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	viz. dílčí ZL 5, 6, 7 a 8		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	viz. dílčí ZL 5, 6, 7 a 8		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		2 227 791,15 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		467 836,14 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 695 627,29 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		22 151 641,65 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		22 117 274,08 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		24 345 065,23 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		29 457 528,92 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-452 409,07 Kč	2 227 791,15 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 680 200,22 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	27.10.2020		
	TDS	27.10.2020		
	Projektant:	29.10.2020		
	Objednatel:	27.10.2020		
Přílohy	Přílohy: Změnové listy č. 5, 6, 7 a 8 včetně rozpočtů a dalších příloh			

Rozpočet ke změnovému listu č. 5											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt - SO 001 - Demolice											
7	131351206	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 547,000	1 472,25	74,750	179,39	277 516,33	264 106,93	-13 409,40	
10	162751137	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 547,000	1 472,25	74,750	177,03	273 865,41	260 632,42	-13 232,99	
11	162751139	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13 923,00	13 250,25	672,750	11,80	164 291,40	156 352,95	-7 938,45	
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 939,30	2 797,28	142,025	123,92	364 238,06	346 638,32	-17 599,74	
13	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 547,00	1 472,25	74,750	5,90	9 127,30	8 686,28	-441,03	
19	963021112	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel	m3	156 510	105,00	51,510	1056,25	165 313,69	110 906,25	-54 407,44	
20	963041211	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu	m3	67,550	31,340	36,210	1640,43	110 811,05	51 411,08	-59 399,97	
22	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	492,896	278,16	214,74	341,07	168 112,04	94 872,03	-73 240,01	
23	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 132,216	917,48	214,74	50,98	57 720,37	46 773,13	-10 947,24	
24	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21 512,104	17 432,12	4 079,98	5,87	126 276,05	102 326,54	-23 949,51	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-274 565,77		
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt - SO 001 - Demolice											
17	961041211	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu	m3	23,400	58,880	35,480	1 640,43	38 386,06	96 588,52	58 202,46	
23	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	917,480	1 233,23	315,750	50,98	46 773,13	62 870,07	16 096,94	
24	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 432,120	23 431,37	5 999,250	5,87	102 326,54	137 542,14	35 215,60	
34	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	m3	0,00	126,30	126,300	7 740,00	0,00	977 562,00	977 562,00	
35	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	0,00	315,75	315,750	310,00	0,00	97 882,50	97 882,50	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 184 959,49		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:											910 393,72

Rozpočet ke změnovému listu č. 6

Název díla: Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd											
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce											
Rozdlil oproti SoD celkem Kč: 0,00											
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce											
16		Zpřesňující geologický průzkum - ověření urovně skalního podloží	kus	0,000	1,000	1,000	232 990,00	0,00	232 990,00	232 990,00	
		Autojeřáb Liebherr 40 t									
		Vibroberanidlo ICE 16 + agregát									
		Práce - beranění a vyťahování štetovnic									
		Doprava									
		Geodet									
Rozdlil oproti SoD celkem Kč: 232 990,00											
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 232 990,00											

Rozpočet ke změnovému listu č. 8

MÉNĚPRÁCE												
Název díla: Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč		
SO 001 - Demolice												
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 120,000	880,000	-240,000	84,15	94 248,00	74 052,00	-20 196,00		
Rozdlíl oproti SoD Kč:												
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd												
9	226213212	Velkoprofilové vrtý náběrovým vrátáním vislé zapážené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	117,750	110,550	-7,200	1953,18	229 986,95	215 924,05	-14 062,90		
10	226213214	Velkoprofilové vrtý náběrovým vrátáním vislé zapážené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV	m	39,250	36,850	-2,400	1953,18	76 662,32	71 974,68	-4 687,63		
11	231212113	Zřízení výpíné pilot zapážených s vytážením pažnic z vrtu vislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	157,000	147,400	-9,600	2552,71	400 775,47	376 289,45	-24 506,02		
12	58933329	beton C 30/37 XF1 kamenivlo frakce 0/16	m3	99,829	93,724	-6,105	2 832,41	282 756,66	265 465,62	-17 291,04		
75	919721202	Geomříž pro vytužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií	m2	548,493	0,000	-548,493	177,03	97 099,72	0,00	-97 099,72		
Rozdlíl oproti SoD Kč:												
Rozdlíl oproti SoD celkem Kč:												
VÍCEPRÁCE												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč		
SO 001 - Demolice												
30	153111114	Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zabíraněných příčné	kus	56,000	66,000	10,000	17 844,16	999 272,96	1 177 714,56	178 441,60		
Rozdlíl oproti SoD Kč:												
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd												
36	334361216	Výzluž betonářská mostních konstrukcí opěr, uložných prahů, křidel, závěrných zidek, bloků ložísek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr	t	6,702	6,916	0,214	30 920,43	207 228,72	213 839,51	6 610,79		
37	334361226	Výzluž betonářská mostních konstrukcí opěr, uložných prahů, křidel, závěrných zidek, bloků ložísek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křidel, závěrných zdí	t	9,530	9,916	0,386	30 920,43	294 671,70	306 597,71	11 926,01		
40	421361226	Výzluž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	22,396	23,128	0,732	34 342,92	769 144,04	794 296,79	25 152,75		
86	91346R	Nivelační značky kovové	kus	14,000	20,000	6,000	236,03	3 304,42	4 720,60	1 416,18		
108	711442R	Isolace mostovek celoplošná asfaltovými pásy s pečacími vrstvou	m2	166,000	208,3	42,300	806,06	133 805,96	167 902,30	34 096,34		
115	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	0,000	115,920	115,920	50,800	0,00	5 888,74	5 888,74		
116	69341012	Geomembrána hydroizolační hladká tl 1,5mm	m2	0,000	121,716	121,716	102,00	0,00	12 415,03	12 415,03		
Rozdlíl oproti SoD Kč:												
Rozdlíl oproti SoD celkem Kč:												
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:												
98 104,14												