



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/201 Všeřdy - křižovatka II/232"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000646

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500004997

číslo smlouvy zhotovitele: SZ/095/2020

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.2. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.1. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:

zastoupená:

IČO: 04852427

e-mail:

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto adresa sídla

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 16.09.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/201 Všehrdy - křižovatka II/232 (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na požadované navýšení prací objednatelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a dále s ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které nebylo možno předvídat a které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, tj. ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem č. 1) vč. popisu změn a rozdílových výkazů výměr zpracovaných ke stavebnímu objektu SO 01 a novému objektu opravované silnice III/201 31. Změnový list s popisem změn vč. rozdílových výkazů výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 4.831.952,02 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **24.407.095,00 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4.831.952,02 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 29 239 047,02 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list č. 1 s rozdílovým výkazem výměr

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

ROADFIN STAVBY s.r.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

jednatel
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/201 Všechny - křižovatka II/232			
Objekt:	SO 01, nový objekt			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČO: 04852427			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 1, 310 00 Plzeň			
Popis změny: Oprava silnice III/201 31 (změna dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016): Požadavek objednatele nad rámec původní SOD na základě podnětu obce Brodeslavy, kdy po provedené prohlídce dotčeného úseku silnice III/201 31 od konce obce Brodeslavy ke křižovatce silnic III/232 20, která byla využívána jako alternativní objízdná trasa při uzavření obou etap stavby, bylo rozhodnuto o její celoplošné opravě pokládkou nových živých vrstev s doplněním krajnice.				
SO 01 (změna dle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016): Při realizaci stavby byl v km 1,53 po odtěžení okrajů vozovky a následném odstranění nánosů zemin zjištěn příčný propustek, který nebyl součástí projektové dokumentace. Propustek byl podle zjištěného stavu sveden do přiléhající rokle přes část neprůtočného pozemku. Vzhledem umístění propustku v úžlabí bylo rozhodnuto o zajištění řádného odvodu vod od tělesa komunikace. Byla provedena nová čela propustku včetně obnovy jeho odtoku s umístěním nových silničních svodidel. Při provádění sanace okrajů vozovky bylo oproti předpokladu vycházející z provedené diagnostiky zjištěna tloušťka živé vrstvy pr. 3 cm s tím, že bylo dohodnuto provedení odfrézování pouze tl. 30 mm s dodatečným ošetřením trhlin pružnou asfaltovou záplavkou za tepla, aby bylo zaručeno jejich dostatečné utěsnění. Frézování propadlých okrajů vozovky nebylo realizováno. Jedná se o nekonstantní tloušťku živice promíchanou s penetračním makadame, kdy bylo upuštěno od frézování dle položky č. 5 (okrajů vozovky). Po odtěžení okrajů vozovky a provedení statických zkoušek s nevyhovujícími výsledky bylo rozhodnuto k provedení většího objemu výměny nevhodného podloží a to jak do šířky zesilovacích rýh, tak jejich hloubky. V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zmenšení objemu vyžádaného R-mat.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	soupis prací s výkazem výměr na základě provedeného měření skutečného rozsahu		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		4 831 952,02 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	1 014 709,92 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		5 846 661,94 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		24 407 095,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		24 407 095,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		29 239 047,02 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		35 379 246,89 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH dle odst. 4 § 222 ZZVZ	0,00 Kč	4 831 952,02 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH dle odst. 4 § 222 ZZVZ	3 625 887,84 Kč		
	Méněpráce celkem bez DPH dle odst. 6 § 222 ZZVZ	-407 952,63 Kč		
	Vícepráce celkem bez DPH dle odst. 6 § 222 ZZVZ	1 614 016,80 Kč		
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis		
	Zhotovitel:			
	TDS			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

II/201 Všehrdy - křižovatka II/232

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Oprava silnice III/201 31 (odst. 4 § 222 ZZVZ)										
2.	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	117,00000	366,00	249,000	31,67	3 705,39	11 591,22	7 885,83
21.	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	1 904,710	3 809,42	1 904,710	63,33	120 625,28	241 250,57	120 625,28
22.	572581121	Vyspravení trlin komunikací asfaltovou samolepicí páskou tl 3 mm š 40 mm	m	1 500,000	2 468,00	968,000	126,66	189 990,00	312 596,88	122 606,88
25.	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	32 945,977	45 132,30	12 186,320	16,89	556 457,55	762 284,50	205 826,94
26.	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17 366,890	23 460,05	6 093,160	230,10	3 996 121,39	5 398 157,51	1 402 036,12
27.	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15 579,087	21 672,25	6 093,160	270,21	4 209 625,19	5 856 057,96	1 646 432,77
30.	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	152,400	192,00	39,600	63,33	9 651,49	12 159,36	2 507,87
37.	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	83,400	123,00	39,600	84,44	7 042,30	10 386,12	3 343,82
38.	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	83,400	123,00	39,600	95,00	7 923,00	11 685,00	3 762,00
47.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 623,030	2 648,93	25,896	31,67	83 071,36	83 891,49	820,13
48.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 623,030	2 648,93	25,896	89,72	235 338,25	237 661,64	2 323,39
49.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22 203,500	22 721,42	517,920	6,33	140 548,16	143 826,59	3 278,43
50.	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	73,500	99,396	25,896	158,33	11 637,26	15 737,37	4 100,11
51.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	10 044,982	11 946,048	1 901,066	52,78	530 174,15	630 512,41	100 338,26
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 625 887,84
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 625 887,84

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:				II/201 Všehrdy - křižovatka II/232						
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 01 (odst. 6 § 222 ZZVZ)										
5.	1131542X3	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	6 871,000	0,000	-6 871,000	31,67	217 604,57	0,00	-217 604,57
47.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 623,030	1592,380	-1 030,650	31,67	83 071,36	50 430,67	-32 640,69
48.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 623,000	1592,380	-1 030,620	89,72	235 335,56	142 868,33	-92 467,23
49.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22 203,500	11897,000	-10 306,500	6,33	140 548,16	75 308,01	-65 240,15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-407 952,63

VÍCEPRÁCE

[illegible]