



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

"II/605 Mýto - průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000649

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele :

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510000638

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004702

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162. 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Město Mýto

sídlo: Náměstí č.p. 109. 338 05 Mýto

zastoupený:

IČO: 00258911 DIČ: CZ00258911

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl A

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená:

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30.06.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/605 Mýto – průtah“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 3) zpracované ke stavebnímu objektu SO 100 _Silnice II/605 – II.etapa. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 744 599,89 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD s dodatkem č. 1
bez DPH: 38 398 548,59 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 744 599,89 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 40 143 148,48 Kč

- 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD s dodatkem č. 1

bez DPH: 30 523 531,86 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 744 599,89 Kč bez DPH.

- 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 32 268 131,75 Kč

- 3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD s dodatkem č. 1

bez DPH: 7 875 016,73 Kč

se tímto dodatkem nemění.

- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 3**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

zastoupena komplementářem spol.
Rekoskov s.r.o., kterou při výkonu

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Mýto

starosta města
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/605 Mýto			
Objekt:	SO 100 _ Silnice II/605 - II.etapa			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014			
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710			
Popis změny: SO 100 _ Silnice II/605 - II.etapa Po odfrézování vozovky ve staničení ZÚ - 0,200 bylo zjištěno, že dochází k sesuvu okraje vozovky včetně krajnice. Na základě tohoto zjištění byla navržena sanace krajnic včetně částí jízdního pruhu směrem ke středu vozovky.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD stavby		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		34 579 725,41 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		38 398 548,59 Kč	
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	30 523 531,86 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	32 268 131,75 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	7 875 016,73 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH		40 143 148,48 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH		48 573 209,66 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 744 599,89 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 744 599,89 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:			
	TDS: 			
	Projektant:			
	Objednatel			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3			

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla: IV/605 Mýto - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
objekt: SO 100_Silnice II/605 - II.etapa										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0.00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo nol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: SO 100_Silnice II/605 - II.etapa										
5	132151104	Hloubení rýh nezapažených š 5 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	160,920	866,070	705,150	465,00	74 827,80	402 722,55	327 894,75
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	387,230	1 092,380	705,150	98,00	37 948,54	107 053,24	69 104,70
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 872,300	10 923,800	7 051,500	5,00	19 361,50	54 619,00	35 257,50
x	R položka	nájem frézy vč.přepravy	kpl	0,000	1,000	1,000	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00
x	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	0,000	990,000	990,000	21,40	0,00	21 186,00	21 186,00
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	638,930	1 802,428	1 163,498	50,00	31 946,50	90 121,40	58 174,90
10	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	387,230	1 092,380	705,150	11,00	4 259,53	12 016,18	7 756,65
11	181001131R1	Konstrukce zatravnění	m2	670,000	1 682,900	1 012,900	29,00	19 430,00	48 804,10	29 374,10
12	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	670,000	1 682,900	1 012,900	43,20	28 944,00	72 701,28	43 757,28
x	10364101	zemina pro terénní úpravy-omlce	t	0,000	250,700	250,700	548,00	0,00	137 383,80	137 383,80
x	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	1 012,900	1 012,900	5,83	0,00	5 702,63	5 702,63
x	00572410	osivo směs travní parková	t	0,000	50,645	50,645	91,80	0,00	4 649,21	4 649,21
x	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	0,000	1 374,000	1 374,000	231,00	0,00	317 394,00	317 394,00
x	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (frakce 0/32)	m2	0,000	687,000	687,000	157,50	0,00	108 202,50	108 202,50
17	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 528,000	4 831,000	303,000	210,00	950 880,00	1 014 510,00	63 630,00
x	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	0,000	990,000	990,000	414,00	0,00	409 860,00	409 860,00
17	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (krajnice)	m2	4 528,000	4 693,000	165,000	210,00	950 880,00	985 530,00	34 650,00
x	938909612	Odstanění nánosu na krajnicích tl 200 mm	m2	0,000	165,000	165,000	45,00	0,00	7 425,00	7 425,00
x	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl 100 mm	m2	0,000	165,000	165,000	24,20	0,00	3 993,00	3 993,00
53	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5 225,384	5 307,059	81,675	59,00	308 297,66	313 116,48	4 818,83
54	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	104 507,680	106 141,180	1 633,500	9,00	940 569,12	955 270,62	14 701,50
56	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 065,250	3 146,925	81,675	50,00	153 262,50	157 346,25	4 083,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 744 599,89
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 744 599,89