



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000740

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005877

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technick [redacted]

[redacted] + [redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň – Bolevec

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 11.06.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 - Silnice III/20137. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 753.472,81 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **5.207.524,53 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 753.472,81 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5.960.997,34 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava			
Objekt:	SO 101 - Silnice III/20137			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň			
Popis změny:				
1) Sedlec: výšková úprava komunikace v obci V obci Sedlec je stávající penetrační makadam výškově nad úrovní vjezdů do přilehlých nemovitostí. Na základě uskutečněného jednání a provedení sondy ve stávající konstrukci komunikace bylo rozhodnuto, že bude v délce 127 m snížena niveleta této stávající konstrukce vozovky tak, aby pokládkou nových živiničných vrstev nedošlo k jejímu navýšení. Zároveň bylo nutné výškově upravit nebo doplnit silniční obruby. Toto opatření zamezí stékání dešťových vod do sousedních nemovitostí na což bylo upozorněno při zmíněném jednání. 2) Bílov: úpravy spojené a výškovou úpravou komunikace + UV V obci Bílov byla pro pročištění silničního příkopu objevena zanesená kanalizace. Pro řádné odvodnění vozovky po pokládce nových živiničných vrstev a výškovému vyrovnání vnitřního oblouku zatáčky bylo přistoupeno ke kompletní výměně 3 ks uličních vpustí. Dále bylo rozhodnuto o doplnění silničních obrub. Tyto úpravy byly realizovány ve spolupráci s obcí Bílov, která zajistila pročištění kanalizace. 3) zvětšený rozsah sanací Z důvodu zjištění neúnosných míst bylo v PD předpokládáno, že se bude sanovat 540 m2. Po pochůzce na stavbě s TDI bylo dohodnuto, že tento rozsah je nutné navýšit o 93m2 - viz zápis v SD.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	soupis prací ZL, zápisy z průběhu stavby a KD a SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		753 472,81 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	158 229,29 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		911 702,10 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 207 524,53 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		5 207 524,53 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		5 960 997,34 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		7 212 806,78 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	753 472,81 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	753 472,81 Kč		
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis		
	Zhotovitel: Ing. Radek Kozák			
	TDS: Jiří Měrz			
	Objednatel: Bc. Lukáš Václavík, DiS.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla:					III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava					
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1) Sedlec: výšková úprava komunikace v obci										
4	122101102.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	162,000	319,200	157,200	189,00	30 618,00	60 328,80	29 710,80
5	162301102.S	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	162,000	319,200	157,200	39,00	6 318,00	12 448,80	6 130,80
6	162701109.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 078,000	6 064,800	2 986,800	2,00	6 156,00	12 129,60	5 973,60
7	181102302.S	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m3	540,000	1 064,000	524,000	28,50	15 390,00	30 324,00	14 934,00
X	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	811,000	811,000	39,40	0,00	31 953,40	31 953,40
X	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	811,000	811,000	76,70	0,00	62 203,70	62 203,70
14	997006512.S	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	435,500	926,966	491,466	39,00	16 984,50	36 151,67	19 167,17
15	997211519.S	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	8 274,500	17 612,354	9 337,854	1,00	8 274,50	17 612,35	9 337,85
17	997221855.S	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	435,500	1 209,926	774,426	8,80	3 832,40	10 647,35	6 814,95
X	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	811,000	811,000	222,00	0,00	180 042,00	180 042,00
X	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	0,000	1 048,000	1 048,000	165,00	0,00	172 920,00	172 920,00
Celkem za 1) VCP celkem Kč:										539 188,28
2) Bílov: úpravy spojené a výškovou úpravou komunikace + UV										
35	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,800	100,800	97,000	589,00	2 238,20	59 371,20	57 133,00
36	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	3,800	100,800	97,000	242,00	919,60	24 393,60	23 474,00
28	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	191,980	251,980	60,000	202,50	38 875,95	51 025,95	12 150,00
X	80011A2022R1	Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm	m	0,000	4,500	4,500	521,00	0,00	2 344,50	2 344,50
X	800A2022R01	Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad	kus	0,000	3,000	3,000	5 515,00	0,00	16 545,00	16 545,00
X	895001111R1	Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,000	3,000	3,000	16 898,00	0,00	50 694,00	50 694,00
Celkem za 2) VCP celkem Kč:										162 340,50
3) zvětšený rozsah sanací										
4	122101102.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	162,000	189,900	27,900	189,00	30 618,00	35 891,10	5 273,10
5	162301102.S	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	162,000	189,900	27,900	39,00	6 318,00	7 406,10	1 088,10
6	162701109.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 078,000	3 608,100	530,100	2,00	6 156,00	7 216,20	1 060,20
7	181102302.S	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	540,000	633,000	93,000	28,50	15 390,00	18 040,50	2 650,50
8	460030143.S	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	540,000	633,000	93,000	38,00	20 520,00	24 054,00	3 534,00
14	997006512.S	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	435,500	509,900	74,400	39,00	16 984,50	19 886,10	2 901,60
15	997211519.S	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	8 274,500	9 688,100	1 413,600	1,00	8 274,50	9 688,10	1 413,60
17	162701109.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	t	435,500	509,900	74,400	8,80	3 832,40	4 487,12	654,72
18	181102302.S	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	t	291,600	341,820	50,220	18,70	5 452,92	6 392,03	939,11
20	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 080,000	1 266,000	186,000	83,25	89 910,00	105 394,50	15 484,50
21	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 080,000	1 266,000	186,000	91,10	98 388,00	115 332,60	16 944,60
Celkem za 3) VCP celkem Kč:										51 944,03
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										753 472,81