



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO "II/191 Janovice - Nýrsko"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000794
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000784
číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 173/3882/DD0/21
číslo smlouvy objednatele: 8500005428
číslo smlouvy zhotovitele: 334/0000/DD0/20
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012848

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 8328 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: K Zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00

zastoupen: Ing. Václavem Pavlovským, vedoucím OS Praha na základě plné moci

IČO: 49281429 DIČ: CZ49281429

e-mail: [REDACTED]

telefon: + [REDACTED]

datová schránka: 2udzke9

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13. 01. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/191 Janovice - Nýrsko (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a na základě požadavku objednatele ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají úpravy rozsahu prací u propustků (SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5, SO 101.6, SO 104.2, SO 104.3, SO 105.2, SO 105.3), kdy na základě skutečného stavu po očištění došlo, na základě požadavku objednatele, ke změně návrhu opravy. Dále došlo ke změně rozsahu prací u SO 102 a SO 103, kdy na základě nevyhovujících zkoušek bylo nutné přistoupit k sanaci aktivní zóny a ke změně rozsahu prací na SO 201 a SO202 v návaznosti na skutečný stav po odbourání části nosné konstrukce. Další změnou je úprava rozsahu prací u SO 101.1, 104.1, 105.1 v souvislosti se skutečným zaměřením asfaltových ploch. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list. Změnový list č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 5 349 996,57 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 4 053 295,79 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 62 974 176,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 296 700,78 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 64 270 876,78 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**
- **plná moc Ing. Václava Pavlovského**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

**Doprastav a.s., organizační složka
Praha**

Ing. Václav Pavlovský
vedoucí OS Praha na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Doprastav a.s.

Mgr. Roman Guniš
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Doprastav a.s.

Ing. Peter Milan
člen představenstva

Radek Kadlec dne 8. 11. 2021

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/191 Janovice - Nýrsko
Objekt:	SO 101.1; SO 101.2; SO 101.3; SO 101.4; SO 101.5; SO 101.6; SO 102; SO 103; SO 104.1; SO 104.2; SO 104.3; SO 105.1; SO 105.2; SO 105.3; SO 201; SO 202
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví č. ev. 13, 180 00 Praha 8, IČ 49281429
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181
Projektant:	DOPAS s.r.o., Kubelkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01443780
Popis změny:	
Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
Měněpráce:	
SO 101.2 - Propustek Id 1379/191-001P	
- pol. č. 36, 37, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 101.3 - Propustek Id 1380/191-002P	
- pol. č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 101.4 - Propustek Id 1381/191-003P	
- pol. č. 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 67 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 101.5 - Propustek Id 1382/191-004P	
- pol. č. 38, 39, 40, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 67 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
- pol. 36, 37 - snížení délky zábradlí dle skutečného stavu	
SO 101.6 - Propustek Id 1383/191-005P	
- pol. č. 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 67 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 102 - Křížovátka se silnicí II/171	
- pol. č. 2, 100, 101, 104, 106 - snížení výměry odstraňované plochy prostého betonu dle skutečného stavu	
- pol. č. 59, 60 - nerealizované položky v souvislosti se změnou betonového svodidla za svodidlo ocelové	
- pol. č. 88 - snížení výměry dle skutečného stavu	
SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny	
- pol. č. 52, 56, 58 - nerealizované položky	
SO 104.2 - Propustek Id 1384/191-006P	
- pol. č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 104.3 - Propustek Id 1385/191-007P	
- pol. č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 105.1 - Komunikace	
- pol. č. 6, 7, 8 - snížení výměr dle skutečného stavu asf. ploch	
SO 105.2 - Propustek Id 1386/191-008P	
- pol. č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 105.3 - Propustek Id 1387/191-009P	
- pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 86, 87, 88, 89, 90, 91 - nerealizované položky na základě úpravy návrhu propustku s ohledem na zjištění skutečného stavu propustku po očištění nánosů	
SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018	
- pol. 56, 57, 58 - nerealizované položky	
SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Plzeň-Ž.Ruda-Alžbětín-ev.č. 191-019	
- pol. č. 16, 17, 18, 72, 73, 74 - nerealizované položky	
- pol. č. 47 - snížení výměr dle skutečného stavu	

Vícepráce:**SO 101.1 - Komunikace**

- pol. č. 11, 12, 13 - navýšení výměr dle skutečného stavu asf. ploch

SO 101.2 - Propustek Id 1379/191-001P

- pol. č. 92, 93 - nové položky zahrnující úpravu návrhu zádržného systému

SO 101.3 - Propustek Id 1380/191-002P

- pol. č. 92, 93 - nové položky zahrnující úpravu návrhu zádržného systému

SO 101.4 - Propustek Id 1381/191-003P

- pol. č. 92, 93 - nové položky zahrnující úpravu návrhu zádržného systému

SO 101.5 - Propustek Id 1382/191-004P

- pol. č. 87, 88 - nové položky zahrnující úpravu návrhu zádržného systému

SO 101.6 - Propustek Id 1383/191-005P

- pol. č. 92, 93 - nové položky zahrnující úpravu návrhu zádržného systému

SO 102 - Křižovatka se silnicí II/171

- pol. č. 11, 12, 17, 18, 93, 107 - navýšení výměr sploček v souvislosti nutností provedení sanace aktivní zóny

- pol. č. 53, 54, 55 - navýšení výměr dle skutečného stavu asf. ploch

- pol. č. 87 - navýšení výměry obrubníků dle skutečného stavu

- pol. č. 110, 111, 112, 113, 114 - nové položky v souvislosti nutností provedení sanace aktivní zóny

- pol. č. 115, 116 - nové položky zahrnující osazení ocelových svodidel

SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny

- pol. č. 6, 7, 10, 11, 14, 60, 68 - navýšení výměr sploček v souvislosti nutností provedení sanace aktivní zóny

- pol. č. 44, 45, 46 - navýšení výměr dle skutečného stavu asfaltových ploch

- pol. č. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 - nové položky v souvislosti nutností provedení sanace aktivní zóny

SO 104.1 - Komunikace


- pol. č. 6, 7, 8 - navýšení výměry dle skutečného stavu asf. plochy

SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018

- pol. č. 38, 39, 40 - navýšení výměr dle skutečného stavu asf. ploch

SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Píseň-Ž.Ruda-Alžbětín-ev.č. 191-01

- pol. č. 39 - navýšení výměry vyrovnávacího betonu dle skutečného stavu

údaje o změně	Změnu vyvolal:		Objednatel; na základě skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:		zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		1 296 700,78 Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	272 307,16 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		1 569 007,94 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		62 974 176,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		64 270 876,78 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		77 767 760,90 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		-4 053 295,79 Kč	1 296 700,78 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		5 349 996,57 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Miroslav Ritnošík				
	TDS: Antonín Beck				
	Projektant: Ing. Václav Juppa				
	Objednatel: Radek Kadlec				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ				

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
Název díla: II/191 Janovice - Nýrsko										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101.2 - Propustek id 1379/191-001P										
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	30,159	0,000	-30,159	209,28	6 311,68	0,00	-6 311,68
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	30,159	0,000	-30,159	347,71	10 486,59	0,00	-10 486,59
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
67	966076141	Odstanění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich části na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
72	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	914,51	6 895,41	0,00	-6 895,41
73	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	622,39	4 692,82	0,00	-4 692,82
74	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	123,17	928,70	0,00	-928,70
75	985312121	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	332,45	2 506,67	0,00	-2 506,67
76	985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	117,72	887,61	0,00	-887,61
77	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	20,71	156,15	0,00	-156,15
78	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	7,540	0,000	-7,540	273,59	2 062,87	0,00	-2 062,87
79	985321911	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	96,25	725,73	0,00	-725,73
80	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	16,79	126,60	0,00	-126,60
81	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	410,93	3 098,41	0,00	-3 098,41
82	985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	148,24	1 117,73	0,00	-1 117,73
83	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	27,36	206,29	0,00	-206,29
84	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	7,540	0,000	-7,540	301,93	2 276,55	0,00	-2 276,55
85	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	122,08	920,48	0,00	-920,48
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-146 137,15
SO 101.3 - Propustek id 1380/191-002P										
30	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	2,940	0,000	-2,940	5 864,20	17 240,75	0,00	-17 240,75
31	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	1 940,20	20 507,91	0,00	-20 507,91
32	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	168,95	1 785,80	0,00	-1 785,80
33	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,265	0,000	-0,265	40 874,25	10 831,68	0,00	-10 831,68
34	334213111	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	5,303	0,000	-5,303	5 253,80	27 860,90	0,00	-27 860,90
35	334213911	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	5,303	0,000	-5,303	1 040,95	5 520,16	0,00	-5 520,16
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	37,699	0,000	-37,699	209,28	7 889,65	0,00	-7 889,65
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	37,699	0,000	-37,699	347,71	13 108,32	0,00	-13 108,32
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
67	966076141	Odstanění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich části na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
72	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	9,425	0,000	-9,425	914,51	8 619,26	0,00	-8 619,26
73	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	9,425	0,000	-9,425	622,39	5 866,03	0,00	-5 866,03
74	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,425	0,000	-9,425	123,17	1 160,88	0,00	-1 160,88
75	985312121	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm	m2	9,425	0,000	-9,425	332,45	3 133,34	0,00	-3 133,34
76	985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	9,425	0,000	-9,425	117,72	1 109,51	0,00	-1 109,51
77	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,425	0,000	-9,425	20,71	195,19	0,00	-195,19
78	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	9,425	0,000	-9,425	273,59	2 578,59	0,00	-2 578,59
79	985321911	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	9,425	0,000	-9,425	96,25	907,16	0,00	-907,16
80	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,425	0,000	-9,425	16,79	158,25	0,00	-158,25
81	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	9,425	0,000	-9,425	410,93	3 873,02	0,00	-3 873,02
82	985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	9,425	0,000	-9,425	148,24	1 397,16	0,00	-1 397,16
83	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,425	0,000	-9,425	27,36	257,87	0,00	-257,87
84	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	9,425	0,000	-9,425	301,93	2 845,69	0,00	-2 845,69
85	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	9,425	0,000	-9,425	122,08	1 150,60	0,00	-1 150,60
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-240 734,58
SO 101.4 - Propustek id 1381/191-003P										
34	334213111	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	5,718	0,000	-5,718	5 253,80	30 041,23	0,00	-30 041,23

35	334213911	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	5,718	0,000	-5,718	1 040,95	5 952,15	0,00	-5 952,15
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	30,159	0,000	-30,159	209,28	6 311,68	0,00	-6 311,68
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	30,159	0,000	-30,159	347,71	10 486,59	0,00	-10 486,59
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
67	966076141	Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-155 528,51
SO 101.5 - Propustek Id 1382/191-004P										
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	9,800	-0,200	2 106,97	21 069,70	20 648,31	-421,39
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	10,000	9,800	-0,200	6 485,50	64 855,00	63 557,90	-1 297,10
38	389122212	Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového	kus	2,000	0,000	-2,000	4 719,70	9 439,40	0,00	-9 439,40
39	59221004	trouba ZB Ůhelníková zesílená DN 1000	m	2,020	0,000	-2,020	7 477,40	15 104,35	0,00	-15 104,35
40	389381118	Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 25/30	m3	0,500	0,000	-0,500	5 068,50	2 534,25	0,00	-2 534,25
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	75,398	0,000	-75,398	209,28	15 779,29	0,00	-15 779,29
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	75,398	0,000	-75,398	347,71	26 216,64	0,00	-26 216,64
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
57	919443211	Vítková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN 900 až 1500 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	72 158,00	72 158,00	0,00	-72 158,00
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
67	966076141	Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-159 762,58
SO 101.6 - Propustek Id 1383/191-005P										
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00
38	389122212	Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového	kus	2,000	0,000	-2,000	4 719,70	9 439,40	0,00	-9 439,40
39	59221002	trouba ZB Ůhelníková zesílená DN 600	m	2,020	0,000	-2,020	2 125,50	4 293,51	0,00	-4 293,51
40	389381118	Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 25/30	m3	0,500	0,000	-0,500	5 068,50	2 534,25	0,00	-2 534,25
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	30,159	0,000	-30,159	209,28	6 311,68	0,00	-6 311,68
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	30,159	0,000	-30,159	347,71	10 486,59	0,00	-10 486,59
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
57	919443111	Vítková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	34 880,00	34 880,00	0,00	-34 880,00
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
67	966076141	Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-170 682,29
SO 102 - Křižovatka se silnicí II/171										
2	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 146,720	1 336,496	-810,224	86,11	184 854,06	115 085,67	-69 768,39
59	911381114	Sílníční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m, výšky 0,8 m	m	42,000	0,000	-42,000	7 804,40	327 784,80	0,00	-327 784,80
60	911381136	Sílníční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m, výšky 0,8 m	m	8,000	0,000	-8,000	4 152,90	33 223,20	0,00	-33 223,20
88	58380450	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 320x240mm	m	366,205	10,500	-355,705	1 962,00	718 494,21	20 601,00	-697 893,21
100	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 169,962	906,722	-263,240	82,84	96 919,65	75 112,85	-21 806,80
101	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 229,278	17 227,710	-5 001,568	2,18	48 459,83	37 556,41	-10 903,42
104	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2 184,375	1 921,135	-263,240	20,71	45 238,41	39 786,71	-5 451,70
106	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	697,684	434,444	-263,240	87,20	60 838,04	37 883,52	-22 954,53
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 189 786,05
SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny										
52	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	30,020	0,000	-30,020	163,50	4 908,27	0,00	-4 908,27
56	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé základní	m2	30,020	0,000	-30,020	381,50	11 452,63	0,00	-11 452,63
58	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	30,020	0,000	-30,020	31,17	935,72	0,00	-935,72
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-17 296,62
SO 104.2 - Propustek Id 1384/191-006P										
30	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	2,940	0,000	-2,940	5 864,20	17 240,75	0,00	-17 240,75
31	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	1 940,20	20 507,91	0,00	-20 507,91
32	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	168,95	1 785,80	0,00	-1 785,80
33	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,265	0,000	-0,265	40 874,36	10 831,71	0,00	-10 831,71
34	334213111	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravdivých kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	5,718	0,000	-5,718	5 253,80	30 041,23	0,00	-30 041,23
35	334213911	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	5,718	0,000	-5,718	1 040,95	5 952,15	0,00	-5 952,15
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00

49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	30,159	0,000	-30,159	209,28	6 311,68	0,00	-6 311,68
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	30,159	0,000	-30,159	347,71	10 486,59	0,00	-10 486,59
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
57	919443111	Vtková jímka propustku ze zdva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	34 880,00	34 880,00	0,00	-34 880,00
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
67	966076141	Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
72	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líc kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	914,51	6 895,41	0,00	-6 895,41
73	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	622,39	4 692,82	0,00	-4 692,82
74	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	123,17	928,70	0,00	-928,70
75	985312121	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líc kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	332,45	2 506,67	0,00	-2 506,67
76	985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	117,72	887,61	0,00	-887,61
77	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	20,71	156,15	0,00	-156,15
78	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů	m2	7,540	0,000	-7,540	273,59	2 062,87	0,00	-2 062,87
79	985321911	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	96,25	725,73	0,00	-725,73
80	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	16,79	126,60	0,00	-126,60
81	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	410,93	3 098,41	0,00	-3 098,41
82	985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	148,24	1 117,73	0,00	-1 117,73
83	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	27,36	206,29	0,00	-206,29
84	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	7,540	0,000	-7,540	301,93	2 276,55	0,00	-2 276,55
85	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	122,08	920,48	0,00	-920,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-267 376,70
SO 104.3 - Propustek Id 1385/191-007P										
30	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	2,940	0,000	-2,940	5 864,20	17 240,75	0,00	-17 240,75
31	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	1 940,20	20 507,91	0,00	-20 507,91
32	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	168,95	1 785,80	0,00	-1 785,80
33	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,265	0,000	-0,265	40 874,36	10 831,71	0,00	-10 831,71
34	334213111	Zdvo pilův, opěr a křidel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	5,718	0,000	-5,718	5 253,80	30 041,23	0,00	-30 041,23
35	334213911	Zdvo pilův, opěr a křidel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdva jednostranně	m3	5,718	0,000	-5,718	1 040,95	5 952,15	0,00	-5 952,15
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	30,159	0,000	-30,159	209,28	6 311,68	0,00	-6 311,68
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	30,159	0,000	-30,159	347,71	10 486,59	0,00	-10 486,59
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
57	919443111	Vtková jímka propustku ze zdva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	34 880,00	34 880,00	0,00	-34 880,00
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
72	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líc kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	914,51	6 895,41	0,00	-6 895,41
73	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	622,39	4 692,82	0,00	-4 692,82
74	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	123,17	928,70	0,00	-928,70
75	985312121	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líc kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	332,45	2 506,67	0,00	-2 506,67
76	985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	117,72	887,61	0,00	-887,61
77	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	20,71	156,15	0,00	-156,15
78	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů	m2	7,540	0,000	-7,540	273,59	2 062,87	0,00	-2 062,87
79	985321911	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	96,25	725,73	0,00	-725,73
80	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	16,79	126,60	0,00	-126,60
81	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	410,93	3 098,41	0,00	-3 098,41
82	985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	148,24	1 117,73	0,00	-1 117,73
83	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	27,36	206,29	0,00	-206,29
84	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	7,540	0,000	-7,540	301,93	2 276,55	0,00	-2 276,55
85	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	122,08	920,48	0,00	-920,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-257 948,20
SO 105.1 - Komunikace										
6	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	36 363,249	35 781,129	-582,120	14,06	511 267,28	503 082,67	-8 184,61
7	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	17 738,170	17 447,110	-291,060	249,61	4 427 624,61	4 354 973,13	-72 651,49
8	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	17 738,170	17 447,110	-291,060	311,11	5 518 522,07	5 427 970,39	-90 551,68
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-171 387,78
SO 105.2 - Propustek Id 1386/191-008P										
30	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	2,940	0,000	-2,940	5 864,20	17 240,75	0,00	-17 240,75
31	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	1 940,20	20 507,91	0,00	-20 507,91
32	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	168,95	1 785,80	0,00	-1 785,80

33	317361116	Výztuž mostních železobetonových řím s betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,265	0,000	-0,265	40 874,36	10 831,71	0,00	-10 831,71
34	334213111	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu	m3	5,718	0,000	-5,718	5 253,80	30 041,23	0,00	-30 041,23
35	334213911	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	5,718	0,000	-5,718	1 040,95	5 952,15	0,00	-5 952,15
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes řím	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	Zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	30,159	0,000	-30,159	209,28	6 311,68	0,00	-6 311,68
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	30,159	0,000	-30,159	347,71	10 486,59	0,00	-10 486,59
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
57	919443111	Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	34 880,00	34 880,00	0,00	-34 880,00
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
67	966076141	Odstanění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
72	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líc kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	914,51	6 895,41	0,00	-6 895,41
73	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	622,39	4 692,82	0,00	-4 692,82
74	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	123,17	928,70	0,00	-928,70
75	985312121	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líc kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	332,45	2 506,67	0,00	-2 506,67
76	985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	117,72	887,61	0,00	-887,61
77	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	20,71	156,15	0,00	-156,15
78	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů	m2	7,540	0,000	-7,540	273,59	2 062,87	0,00	-2 062,87
79	985321911	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	96,25	725,73	0,00	-725,73
80	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	16,79	126,60	0,00	-126,60
81	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	7,540	0,000	-7,540	410,93	3 098,41	0,00	-3 098,41
82	985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	148,24	1 117,73	0,00	-1 117,73
83	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,540	0,000	-7,540	27,36	206,29	0,00	-206,29
84	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	7,540	0,000	-7,540	301,93	2 276,55	0,00	-2 276,55
85	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	7,540	0,000	-7,540	122,08	920,48	0,00	-920,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-267 376,70
SO 105.3 - Propustek Id 1387/191-009P										
1	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	38,500	0,000	-38,500	379,32	14 603,82	0,00	-14 603,82
2	132112111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	8,200	0,000	-8,200	1 918,40	15 730,88	0,00	-15 730,88
3	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,200	0,000	-8,200	287,76	2 359,63	0,00	-2 359,63
4	162301501	Vodorovné přemístění smyčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	110,000	0,000	-110,000	65,73	7 230,30	0,00	-7 230,30
5	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,840	0,000	-41,840	106,82	4 469,35	0,00	-4 469,35
6	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	209,200	0,000	-209,200	5,45	1 140,14	0,00	-1 140,14
7	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,860	0,000	-4,860	20,71	100,65	0,00	-100,65
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	41,840	0,000	-41,840	11,99	501,66	0,00	-501,66
9	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,220	0,000	-73,220	65,40	4 788,59	0,00	-4 788,59
10	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,860	0,000	-4,860	562,44	2 733,46	0,00	-2 733,46
11	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	4,860	0,000	-4,860	219,09	1 064,78	0,00	-1 064,78
12	181111124	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1	m2	40,000	0,000	-40,000	155,87	6 234,80	0,00	-6 234,80
13	181411163	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatrávňovací textilií na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	40,000	0,000	-40,000	66,27	2 650,80	0,00	-2 650,80
14	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,400	0,000	-1,400	168,95	236,53	0,00	-236,53
15	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	40,000	0,000	-40,000	114,45	4 578,00	0,00	-4 578,00
16	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	40,000	0,000	-40,000	64,42	2 576,80	0,00	-2 576,80
17	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,320	0,000	-2,320	599,50	1 390,84	0,00	-1 390,84
18	182311123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	0,000	-40,000	38,04	1 521,60	0,00	-1 521,60
19	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,600	0,000	-9,600	599,50	5 755,20	0,00	-5 755,20
20	183403353	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	80,000	0,000	-80,000	8,46	676,80	0,00	-676,80
21	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	120,000	0,000	-120,000	5,08	609,60	0,00	-609,60
22	184802411	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko	m2	40,000	0,000	-40,000	5,33	213,20	0,00	-213,20
23	184802641	Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko	m2	40,000	0,000	-40,000	11,12	444,80	0,00	-444,80
24	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,600	0,000	-0,600	436,00	261,60	0,00	-261,60
25	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	0,000	-0,600	364,06	218,44	0,00	-218,44
26	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	11,400	0,000	-11,400	22,13	252,28	0,00	-252,28

27	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	5,600	0,000	-5,600	4 774,20	26 735,52	0,00	-26 735,52
28	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	14,400	0,000	-14,400	926,50	13 341,60	0,00	-13 341,60
29	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	14,400	0,000	-14,400	163,50	2 354,40	0,00	-2 354,40
30	317321118	Rímasy ze železobetonu C 30/37	m3	2,940	0,000	-2,940	5 864,20	17 240,75	0,00	-17 240,75
31	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	1 940,20	20 507,91	0,00	-20 507,91
32	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	10,570	0,000	-10,570	168,95	1 785,80	0,00	-1 785,80
33	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,265	0,000	-0,265	40 874,40	10 831,72	0,00	-10 831,72
34	334213111	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu	m3	5,303	0,000	-5,303	5 253,80	27 860,90	0,00	-27 860,90
35	334213911	Zdivo pilířů, opěr a křidel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva	m3	5,303	0,000	-5,303	1 040,95	5 520,16	0,00	-5 520,16
36	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	10,000	0,000	-10,000	2 106,97	21 069,70	0,00	-21 069,70
37	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	m	10,000	0,000	-10,000	6 485,50	64 855,00	0,00	-64 855,00
38	389122212	Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového	kus	2,000	0,000	-2,000	4 719,70	9 439,40	0,00	-9 439,40
39	59221004	trouba ZB ůhelníková zesílená DN 1000	m	2,020	0,000	-2,020	7 477,40	15 104,35	0,00	-15 104,35
40	389381118	Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 25/30	m3	0,500	0,000	-0,500	5 068,50	2 534,25	0,00	-2 534,25
41	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	m2	70,000	0,000	-70,000	237,62	16 633,40	0,00	-16 633,40
42	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	3,200	0,000	-3,200	3 161,00	10 115,20	0,00	-10 115,20
43	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m	m2	70,000	0,000	-70,000	31,61	2 212,70	0,00	-2 212,70
44	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	84,000	0,000	-84,000	20,71	1 739,64	0,00	-1 739,64
45	457979121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks	m2	70,000	0,000	-70,000	6,43	450,10	0,00	-450,10
46	465513256	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2	m2	70,000	0,000	-70,000	2 365,29	165 570,30	0,00	-165 570,30
47	597069111	Rigol dlažďený Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	38,000	0,000	-38,000	29,87	1 135,06	0,00	-1 135,06
48	597161111	Rigol dlažďený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m2	38,000	0,000	-38,000	1 651,35	62 751,30	0,00	-62 751,30
49	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	37,699	0,000	-37,699	209,28	7 889,65	0,00	-7 889,65
50	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	m2	37,699	0,000	-37,699	347,71	13 108,32	0,00	-13 108,32
51	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m2	23,000	0,000	-23,000	182,03	4 186,69	0,00	-4 186,69
52	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	12,000	0,000	-12,000	56,14	673,68	0,00	-673,68
53	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	270,000	0,000	-270,000	18,42	4 973,40	0,00	-4 973,40
54	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	8,000	0,000	-8,000	24,20	193,60	0,00	-193,60
55	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	180,000	0,000	-180,000	14,39	2 590,20	0,00	-2 590,20
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	1,000	0,000	-1,000	1 329,80	1 329,80	0,00	-1 329,80
57	919443111	Vitková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	34 880,00	34 880,00	0,00	-34 880,00
58	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	1,000	0,000	-1,000	559,17	559,17	0,00	-559,17
59	553-TA.01	mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku	kus	1,000	0,000	-1,000	1 308,00	1 308,00	0,00	-1 308,00
60	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel	m2	110,000	0,000	-110,000	141,70	15 587,00	0,00	-15 587,00
61	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	2,100	0,000	-2,100	2 398,00	5 035,80	0,00	-5 035,80
62	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	0,000	-20,000	480,69	9 613,80	0,00	-9 613,80
63	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	8,000	0,000	-8,000	225,63	1 805,04	0,00	-1 805,04
64	952904131	Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění	m	8,000	0,000	-8,000	132,98	1 063,84	0,00	-1 063,84
66	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu	m3	6,960	0,000	-6,960	2 136,40	14 869,34	0,00	-14 869,34
67	966076141	Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m	10,000	0,000	-10,000	942,85	9 428,50	0,00	-9 428,50
86	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	27,413	0,000	-27,413	82,84	2 270,89	0,00	-2 270,89
87	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	383,782	0,000	-383,782	2,18	836,64	0,00	-836,64
88	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	27,413	0,000	-27,413	20,71	567,72	0,00	-567,72
89	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,312	0,000	-15,312	174,40	2 670,41	0,00	-2 670,41
90	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,101	0,000	-12,101	65,40	791,41	0,00	-791,41
91	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	205,521	0,000	-205,521	184,21	37 859,02	0,00	-37 859,02
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-756 225,63
SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018										
56	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	2,000	0,000	-2,000	559,17	1 118,34	0,00	-1 118,34
57	936946111	Ochranné vodivé propojení mostního vybavení zemnicí svod bludných proudů	m	30,000	0,000	-30,000	110,09	3 302,70	0,00	-3 302,70
58	936946311	Ochranné vodivé propojení mostního vybavení zemnicí deska	kus	4,000	0,000	-4,000	1 028,96	4 115,84	0,00	-4 115,84
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-8 536,88
SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Plzeň-Ž.Ruda-Alžbětín-ev.č. 191-019										
16	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	1,056	0,000	-1,056	2 888,50	3 050,26	0,00	-3 050,26
17	212792312	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160	m	25,544	0,000	-25,544	176,58	4 510,56	0,00	-4 510,56
18	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	25,544	0,000	-25,544	27,58	704,50	0,00	-704,50
47	57225311.R01	Výrovnávací vrstva MA tl. 30-100 mm (LA)	t	47,991	22,150	-25,841	8 556,50	410 634,99	189 526,48	-221 108,52
72	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	2,000	0,000	-2,000	559,17	1 118,34	0,00	-1 118,34

73	936946111	Ochranné vodivé propojení mostního vybavení zemnicí svod bludných proudů	m	90,000	0,000	-90,000	110,09	9 908,10	0,00	-9 908,10
74	936946311	Ochranné vodivé propojení mostního vybavení zemnicí deska	kus	4,000	0,000	-4,000	1 028,96	4 115,84	0,00	-4 115,84
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-244 516,12
Méněpráce celkem Kč:										-4 053 295,79

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.1 - Komunikace										
11	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	41 208,629	41 969,529	760,900	14,06	579 393,32	590 091,58	10 698,25
12	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20 109,110	20 489,560	380,450	303,82	6 109 549,80	6 225 138,12	115 588,32
13	577175132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	20 109,110	20 489,560	380,450	340,11	6 839 309,40	6 968 704,25	129 394,85
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										255 681,42
SO 101.2 - Propustek Id 1379/191-001P										
92	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabaraněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	0,000	56,000	56,000	1 450,00	0,00	81 200,00	81 200,00
93	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabaraněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	0,000	48,000	48,000	3 270,00	0,00	156 960,00	156 960,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										238 160,00
SO 101.3 - Propustek Id 1380/191-002P										
92	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabaraněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	0,000	28,000	28,000	1 450,00	0,00	40 600,00	40 600,00
93	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabaraněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	0,000	24,000	24,000	3 270,00	0,00	78 480,00	78 480,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										119 080,00
SO 101.4 - Propustek Id 1381/191-003P										
92	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabaraněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	0,000	56,000	56,000	1 450,00	0,00	81 200,00	81 200,00
93	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabaraněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	0,000	32,000	32,000	3 270,00	0,00	104 640,00	104 640,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										185 840,00
SO 101.5 - Propustek Id 1382/191-004P										
87	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabaraněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	0,000	20,000	20,000	3 650,00	0,00	73 000,00	73 000,00
88	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zabaraněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	0,000	20,000	20,000	3 270,00	0,00	65 400,00	65 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										138 400,00
SO 101.6 - Propustek Id 1383/191-005P										
92	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabaraněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	0,000	56,000	56,000	1 450,00	0,00	81 200,00	81 200,00
93	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabaraněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	0,000	48,000	48,000	3 270,00	0,00	156 960,00	156 960,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										238 160,00
SO 102 - Křižovatka se silnicí II/171										
11	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	41,580	1 204,080	1 162,500	86,98	3 616,63	104 730,88	101 114,25
12	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	95,601	1 258,101	1 162,500	20,71	1 979,90	26 055,27	24 075,38
17	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	277,989	1 440,489	1 162,500	126,44	35 148,93	182 135,43	146 986,50
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s uvravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,790	1 183,290	1 162,500	11,99	249,27	14 187,65	13 938,38
53	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 915,460	4 030,820	115,360	14,06	55 051,37	56 673,33	1 621,96
54	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 957,730	2 015,410	57,680	303,83	594 817,11	612 342,02	17 524,91
55	577175132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 957,730	2 015,410	57,680	340,11	665 843,55	685 461,10	19 617,54
87	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m	156,945	460,500	303,555	1 569,60	246 340,87	722 800,80	476 459,93
93	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 690,240	4 120,480	2 430,240	77,17	130 435,82	317 977,44	187 541,62
107	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	944,557	3 037,057	2 092,500	65,40	61 774,03	198 623,53	136 849,50
110	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	0,000	1 162,500	1 162,500	387,00	0,00	449 887,50	449 887,50
111	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	11 625,000	11 625,000	5,45	0,00	63 356,25	63 356,25
112	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	0,000	2 325,000	2 325,000	28,67	0,00	66 657,75	66 657,75
113	58344197	šterkodr frakce 0/63	t	0,000	930,000	930,000	413,00	0,00	384 090,00	384 090,00
114	58344229	šterkodr frakce 0/125	t	0,000	1 395,000	1 395,000	382,00	0,00	532 890,00	532 890,00
115	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabaraněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	0,000	40,000	40,000	1 450,00	0,00	58 000,00	58 000,00
116	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabaraněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	0,000	24,000	24,000	3 270,00	0,00	78 480,00	78 480,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 759 091,47
SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvoje zóny										
6	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	103,020	546,120	443,100	86,98	8 960,68	47 501,52	38 540,84
7	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	89,980	533,080	443,100	20,71	1 863,49	11 040,09	9 176,60
10	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	89,980	533,080	443,100	126,44	11 377,07	67 402,64	56 025,56

11	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upraveným uložením sypaniny do předepsaného tvaru	m3	51,510	494,610	443,100	11,99	617,60	5 930,37	5 312,77
14	181152302	Uprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	616,770	1 450,770	834,000	28,67	17 682,80	41 593,58	23 910,78
44	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	4 714,274	4 865,534	151,260	14,06	66 282,69	68 409,41	2 126,72
45	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 270,870	2 346,500	75,630	303,83	689 958,43	712 937,10	22 978,66
46	577175132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	2 270,870	2 346,500	75,630	340,10	772 322,89	798 044,65	25 721,76
60	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	545,530	1 595,530	1 050,000	34,99	19 088,09	55 827,59	36 739,50
68	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,154	858,734	797,580	65,40	3 999,47	56 161,20	52 161,73
72	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	0,000	417,000	417,000	432,00	0,00	180 144,00	180 144,00
73	132312111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,000	26,100	26,100	1 918,40	0,00	50 070,24	50 070,24
74	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	4 431,000	4 431,000	5,45	0,00	24 148,95	24 148,95
75	211561111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,000	26,100	26,100	1 231,70	0,00	32 147,37	32 147,37
76	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	0,000	261,000	261,000	41,53	0,00	10 839,33	10 839,33
77	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	261,000	261,000	25,94	0,00	6 770,34	6 770,34
78	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 150	m	0,000	290,000	290,000	388,04	0,00	112 531,60	112 531,60
79	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	0,000	290,000	290,000	27,58	0,00	7 998,20	7 998,20
80	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	0,000	333,600	333,600	413,00	0,00	137 776,80	137 776,80
81	58344229	šterkodrt frakce 0/125	t	0,000	500,400	500,400	382,00	0,00	191 152,80	191 152,80

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

1 026 274,55

SO 104.1 - Komunikace

6	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m2	12 606,988	12 729,368	122,380	14,06	177 254,25	178 974,91	1 720,66
7	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	6 149,750	6 210,940	61,190	303,82	1 868 417,05	1 887 007,79	18 590,75
8	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	6 149,750	6 210,940	61,190	340,11	2 091 591,47	2 112 402,80	20 811,33

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

41 122,74

SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018

38	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	202.856	611,180	408,324	7,70	1 561,99	4 706,09	3 144,09
39	577144131	Azfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 0,15 do 3 m,	m ²	158.663	303,590	146,927	303,83	48 206,58	92 847,41	44 640,83
40	577175132	Azfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m,	m ²	101.428	305,590	204,162	340,11	34 496,68	103 934,21	69 437,54

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

117 222,46

SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Plzeň-Ž.Ruda-Alžbětín-ev.č. 191-019

39	457311118	Výrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	52,369	102,700	50,331	4 588,90	240 316,10	471 280,03	230 963,93
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										230 963,93

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

230 963,93

Vícepráce celkem Kč:	5 349 996,57
----------------------	--------------

Rozdíl oproti SOD celkem	1 296 700,78
--------------------------	--------------



Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 333 320
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 581/B

Reg. značka: 9514/01/2020
V Bratislave dňa: 01.10.2020

**Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva,
preukazujúce oprávnenie**

Titul, meno, priezvisko:	Ing. Václav Pavlovský
Narodený:	12.12.1980
Trvalé bydlisko:	Poběžovice u Přelouče 10, 535 01 Přelouč, ČR
Funkcia:	vedúci organizačnej zložky

**konat' a podpisovať v mene odštepného závodu
Doprastav, a.s., organizační složka Praha, so sídlom Praha 8, K Zahradnictví 13,
PSČ 182 00, IČO: 492 81 429, zapísaný vo vložke číslo 8328 oddielu A
obchodného registra vedeného Městským soudem v Praze, ktorého zriadovateľ
je spoločnosť Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
IČO: 31 333 320,**

vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadeného odštepného závodu **Doprastav,
a.s., organizační složka Praha,**

konkrétne:

1. samostatne:

- 1.1 Zmluvy o užívání nehnuteľností alebo ich častí vo vlastníctve tretích osôb (napr. nájom, výpožička) alebo o zriadení práv spoločnosti k nehnuteľnostiam alebo k ich častiam vo vlastníctve tretích osôb (napr. vecné bremená, záložné práva)
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.2 Zmluvy na užívanie hnutel'ného majetku vo vlastníctve tretích osôb na OJ (napr. náradie, čerpadlá, ...), okrem hnutel'ného majetku: podporných konštrukcií a debnení, mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy, osobných a úžitkových vozidiel
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.3 Zmluvy na predaj materiálov a tovarov
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s. nad hodnotu 10 tis. € bez DPH
- 1.4 Dokumentácia v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky závodovej (dokumenty a formuláre, pri ktorých obstarávateľ vyžaduje podpis štatutárneho orgánu)

- 1.5 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podzhotoviteľmi pre závodové zákazky
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.6 Zmluvy podľa zákona o zadávaní verejných zakázek uzatvárané za účelom preukazovania časti kvalifikácie (technickej kvalifikácie a profesijnej spôsobilosti)
po schválení riaditeľom obchodu a interných služieb spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.7 Zmluvy / objednávky na služby do hodnoty 5 tis. € bez DPH na OZ
- 1.8 Zmluvy o dielo / objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OZ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu) do hodnoty 10 tis. €
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.9 Právne úkony súvisiace so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru, ak ide o zamestnancov OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.10 Dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak ide o zamestnanca OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov spoločnosti Doprastav, a.s. na návrh nadriadeného
- 1.11 Zmluvy o mzde a schválenie základnej mzdy, ak ide o zamestnancov OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov spoločnosti Doprastav, a.s. schvaľuje generálny riaditeľ spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.12 Manažérske zmluvy, ak ide o zamestnancov OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov a riaditeľom kontroľingu spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.13 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre OZ
po schválení generálnym riaditeľom Doprastav, a.s.
- 1.14 Dohody so zamestnancami (napr.: dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zrážke zo mzdy, dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, dohoda o pracovnej pohotovosti, dohoda o práci nadčas), ak ide o zamestnancov OZ

2. spoločne s jedným členom predstavenstva Doprastav, a.s.:

- 2.1 Predaj vlastného dlhodobého hmotného majetku hnutelného v rámci OZ
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s. a v prípade , ak ide o technológie po schválení generálnym riaditeľom a technickým riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 2.2 Užívanie vlastného dlhodobého majetku hnutelného (nájom, výpožička) na OZ
- 2.3 Zmluvy o dielo s obstarávateľom/investorom v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre závodové zákazky
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s., ak je predpokladaná hodnota zákazky nad 250 tis. €
- 2.4 Zmluvy o dielo / objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OZ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu) od hodnoty 10 tis. €
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 2.5 Zmluvy / objednávky na služby nad hodnotu 5 tis. € bez DPH na OZ

3. spoločne s výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.:

- 3.1 Zmluvy a objednávky na nájom cudzej mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 3.2 Zmluvy na predaj výrobkov

4. spoločne s technickým riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.

- 4.1 Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, okrem zákaziek celofiremného významu

5. za účelom získavania, koordinácie a riadenia realizácie stavebných zákaziek a stavebných projektov, samostatne podpisovať záznamy na zabezpečenie nasledujúcich práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov odštepného závodu Doprastav, a.s., organizační složka Praha, majetku v správe organizační složka Praha a ostatných činností organizační složka Praha, okrem záznamov, ktoré podpisujú dvaja členovia Predstavenstva Doprastav, a.s.:


- 5.1 Prieskum trhu a spracovanie ponuky pre Závodové zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1, 2, 3 a 4 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.
- 5.2 Príprava a realizácia zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1, 2, 3 a 4 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.

- 5.3 Uplatňovanie finančných nárokov na investorov a ostatných odberateľov.
- 5.4 Zber informácií a vyhodnotenie spokojnosti zákazníka.
- 5.5 Pri odovzdávaní zákazky spracovanie dokumentov požadovaných k preberaciemu konaniu.
- 5.6 Zabezpečenie spracovania a distribúciu projektovej dokumentácie.

Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a. s.

Na účely tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a. s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a. s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.

Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť **dňom 1. októbra 2020** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie vedúceho organizačnej zložky **Praha**, pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo odvolané.



Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.



Ing. Peter Milan
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.

Plnomocenstvo v rozsahu tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva prijímam:



Ing. Václav Pavlovský



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Peter Milan**, dátum narodenia **29.3.1979**, r.č. **790329/6918**, bytom **Bratislava - Ružinov, Nevädzová 17211/6F**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EL355794**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 749818/2020**.

Bratislava dňa 8.10.2020


JUDr. Daniela Hlavnová
notárka



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Mgr. Roman Guniš**, dátum narodenia **1.3.1976**, r.č. **760301/6146**, bytom **Bratislava - Nové Mesto, Strážna 12708/17**, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **JF384225**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 749819/2020**.

Bratislava dňa 8.10.2020


JUDr. Daniela Hlavnová
notárka



Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

