



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
„Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000824
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000783
číslo dodatku č. 1 dodavatele:
číslo smlouvy objednatele: 8500005440
číslo smlouvy zhotovitele:
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012824 (dále jen „projekt“)
realizace díla je spolufinancována z IROP

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a odst.6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl A

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

(dále jen jako „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.01.2021 uzavřena Smlouva o dílo, ve znění pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a dále na základě požadavku objednatele, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 737.263,34 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 143.596,14 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **14 442 269,97 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku **593.667,20 Kč** bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 15.035.937,17 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým soupisem prací**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s., zastoupená
komplementářem spol. Rekoskov s.r.o.,
kterou při výkonu funkce zastupuje
pan Ing. Radek Kozák
podepsáno elektronicky

Změnový list č.1

Předmět díla:	Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna			
Objekt:	101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 103 - Úprava sjezdů			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774			
TDS:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 274 54 576			
Popis změny: Objekt SO 101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE: Úprava řeší rozdílné výškové napojení okolních sjezdů na novou silnici II/201 a upřesňuje (zvětšuje) rozsah obnovy AB vrstev u těchto původních sjezdů. Dále se jedná o úpravu tl. podkladní vrstvy z 50 mm na 60 mm dle skutečnosti.				
Objekt SO 103 - Nový sjezd - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE: Jedná se o zřízení nového sjezdu na sousední nemovitost z komunikace II/201, kdy původní místo připojení se nacházelo v místě výstavby nového mostu. Nový sjezd byl navržen dle normových parametrů odpovídajícím požadavkům komunikačního připojení, vč. osazení dopravního zrcadla pro zajištění dostatečného rozhledu. Sjezd byl povolen rozhodnutím č.j. OV/23183/21 Tisj ze dne 29.10.2021 na základě zpracované dokumentace a stanoviska DI PČR.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele.		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	soutěž prací ZL, zápis z průběhu stavby KD a SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		593 667,20 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	124 670,11 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		718 337,31 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		14 442 269,97 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		14 442 269,97 Kč	
	Cena díla po dodatku č.1 bez DPH		15 035 937,17 Kč	
	Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH		18 193 483,98 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-143 596,14 Kč	593 667,20 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	737 263,34 Kč		
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Objednatel : 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla:						Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE										
15	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m	m2	487,593	0,000	-487,593	294,50	143 596,14	0,00	-143 596,14
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-143 596,14

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE										
X	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,00000	487,59	487,593	398,00	0,00	194 062,01	194 062,01
X	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	0,00000	487,59	487,593	297,00	0,00	144 815,12	144 815,12
56	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 623,457	2 686,976	63,519	62,00	162 654,33	166 592,50	3 938,16
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										342 815,29
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										199 219,15

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
103 - Úprava sjezdů										
11	174101109	Dosypání násypového tělesa z nakupovaných materiálů	m3	634,22200	701,42	67,200	252,60	160 204,48	177 179,20	16 974,72
10	5812.R1	zemina vhodná do násypových těles	t	16,88000	151,28	134,400	255,00	4 304,40	38 576,40	34 272,00
13	181951102	Svahování násypů	m2	1 632,08600	1 651,29	19,200	74,10	120 937,57	122 360,29	1 422,72
X	121151106	Sejmutí omítky plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	0,00000	96,00	96,000	89,00	0,00	8 544,00	8 544,00
X	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,00000	35,70	35,700	712,00	0,00	25 418,40	25 418,40
5	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,09000	101,19	74,100	49,00	1 327,41	4 958,31	3 630,90
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	541,80000	2 023,80	1 482,000	2,00	1 083,60	4 047,60	2 964,00
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,18000	202,38	148,200	50,00	2 709,00	10 119,00	7 410,00
8	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	733,32000	941,32	208,000	25,00	18 333,00	23 533,00	5 200,00
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou vč. zk. zhutnění	m3	2,10000	32,94	30,845	182,50	383,25	6 012,43	5 629,18
10	5812.R1	zemina vhodná do násypových těles	t	16,88000	78,57	61,690	255,00	4 304,40	20 035,25	15 730,85
X	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	0,00000	2,72	2,720	1 190,00	0,00	3 236,80	3 236,80
11	564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 250 mm	m2	703,18000	799,18	96,000	203,75	143 272,93	162 832,93	19 560,00
12	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m - modifik. asfalt	m2	530,26000	606,26	76,000	302,58	160 446,07	183 442,15	22 996,08
13	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	583,69000	671,69	88,000	141,95	82 854,80	95 346,40	12 491,60
14	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,00 kg/m2	m2	583,69000	671,69	88,000	15,10	8 813,72	10 142,52	1 328,80
15	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 027,88000	1 176,88	149,000	13,50	13 876,38	15 887,88	2 011,50
16	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	471,91000	544,91	73,000	323,20	152 521,31	176 114,91	23 593,60
17	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m	m2	497,62000	570,62	73,000	294,50	146 549,09	168 047,59	21 498,50
18	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	2,00	1,000	1 550,00	1 550,00	3 100,00	1 550,00
19	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm	kus	1,00000	2,00	1,000	15 690,00	15 690,00	31 380,00	15 690,00
20	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00000	2,00	1,000	685,00	685,00	1 370,00	685,00
21	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m	kus	1,00000	2,00	1,000	845,00	845,00	1 690,00	845,00
22	40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	2,00000	4,00	2,000	59,00	118,00	236,00	118,00
23	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,00000	2,00	1,000	28,00	28,00	56,00	28,00
28	919112219	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 150 mm pro těsnící závluk v živичném krytu	m	16,92000	23,72	6,800	85,00	1 438,20	2 016,20	578,00
29	919121119	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 150 mm s těsnícím profilem	m	16,92000	23,72	6,800	95,00	1 607,40	2 253,40	646,00
X	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	0,00000	17,00	17,000	2 130,00	0,00	36 210,00	36 210,00
X	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN10 DN 400	m	0,00000	18,00	18,000	2 810,00	0,00	50 580,00	50 580,00
34	998225111	Přesun hmot po pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	507,222	844,36	337,135	159,00	80 648,30	134 252,70	53 604,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										394 448,05
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										394 448,05