

DOHODA O NAROVNÁNÍ

závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce – „II/233 Radnice, průtah“
uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

č. dohody objednatele č. 1: 8510000888
č. dohody objednatele č. 2:
č. dohody zhotovitele:
č. dotčené smlouvy objednatele č. 1: 8500004860
č. dotčené smlouvy objednatele č. 2:
č. dotčené smlouvy zhotovitele:
č. dodatku č. 1 objednatele č. 1 : 8510000663
č. dodatku č. 1 objednatele č. 2:
č. dodatku č. 1 zhotovitele:
č. dodatku č. 2 objednatele č. 1: 8510000703
č. dodatku č. 2 objednatele č. 2:
č. dodatku č. 2 zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

a

Město Radnice

sídlo: náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

zastoupený: Ing. Janem Altmanem, starostou města

IČO: 00259021 DIČ: CZ00259021

telefon: [REDACTED]

datová schránka: c9sb4dp

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Altman, tel.: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 2“

objednatel č. 1 a č. 2 společně dále též jen jako „objednatel“

a

Společnost VHS – Froněk

Vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Divize 3 – Plzeňské komunikace

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, Josef Hajm a Ing. Zdeněk Dvořák – jednatele
Jan Vadovič, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace, tel.: [REDACTED]

IČ: 402 33 308
DIČ CZ40233308
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:
Presslova 13, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o narovnání dle § 1903 a násl. občanského zákoníku

I. Preamble

- 1.1. Strany této dohody uzavřely dne 24. 08. 2020 smlouvu o dílo č. 8500004860, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm. zhotovení stavby „II/233 Radnice, průtah“ a zpracování dokumentace (dále jen „dílo“), přičemž cena byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení ve výši 59.399.163,59 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“). Smlouva je platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 01. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 05. 05. 2021. **Dne 03. 12. 2021 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 3 (č. objednatele č.1 8510000815), kterým se cena díla navýšila v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), o částku 5.939.067,10 Kč bez DPH.** Text dodatku č. 3 tvoří přílohu č. 1 této dohody. Stavební práce, dodávky a služby na základě dodatku č. 3 jsou zhotovitelem poskytovány od data jeho uzavření.
- 1.2. Na dodatek č. 3 se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Administrativním pochybením však dodatek č. 3 uveřejněn v registru smluv nebyl. Vzhledem k tomu, že dodatek č. 3 nebyl uveřejněn v registru smluv ani 3 měsíce od jeho uzavření, je dodatek od počátku neplatný dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 1.3. Na základě dodatku č. 3 však byly stavební práce a související dodávky a služby poskytovány, zhotoviteli byla objednatelem uhrazena cena poskytnutých stavebních prací, služeb a dodávek a to vše před zjištěním smluvních stran o neplatnosti dotčeného dodatku č. 3. Na straně objednatele tak vzniklo bezdůvodné obohacení v hodnotě odpovídající ceně poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb a na straně zhotovitele vzniklo bezdůvodné obohacení ve výši obdržených finančních prostředků.

II. Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany touto dohodou vzájemně započítávají hodnotu vzniklého bezdůvodného obohacení dle čl. I. odst. 1. 3. této dohody. Vzhledem k tomu, že objednateli byly poskytnuty požadované stavební práce, dodávky a služby a bude vlastníkem dokončené stavby, plnění z dodatku č. 3 je tedy zrealizováno a částečně uhrazeno, strany této dohody prohlašují, že jsou tímto započtením veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyrovnány, že nebudou po sobě na základě dotčeného dodatku, či v souvislosti s ním, zpětně (tj. od uveřejnění této dohody v registru smluv) požadovat nic nad rámec zbývajících plnění z dotčeného dodatku, a to ani případně vzniklou škodu, či ušlý zisk, mimo případné nároky objednatele vyplývající z poskytnuté záruky.
- 2.2. Objednatel a zhotovitel mají zájem, aby jejich práva a povinnosti byly do budoucna upraveny smlouvou, a proto prohlašují, že jsou dodatkem č. 3 od data jeho uveřejnění v registru smluv vázány a budou podle něj postupovat.

III.

- příloha č. 1 - dodatek č. 3
- příloha č. 2 – oznámení o změně jednatele

zhotovitel:

Společnost VHS-Froněk spol.s r.o.
vedoucí sdružení Vodohospodářské stavby
Ing. Adam Sinevič, jednatel
podepsáno elektronicky

Město Radnice
Ing. Jan Altman
starosta města
podepsáno elektronicky



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
"II/233 Radnice, průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku č. 3 objednatele č. 1 : 8510000815

číslo dodatku č. 3 objednatele č. 2 :

číslo dodatku č. 2 objednatele č. 1: 8510000703

číslo dodatku č. 2 objednatele č. 2:

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1 : 8510000663

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:

číslo dodatku č. 3 zhotovitele:

číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004860

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: P20V00000275

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Radnice

sídlo: náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

zastoupený: Ing. Janem Altmanem, starostou města

IČO: 00259021 DIČ: CZ00259021

telefon: [redacted]

datová schránka: c9sb4dp

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Altman, tel.: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Společnost VHS – Froněk

Vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Divize 3 – Plzeňské komunikace

sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán: Oldřich Řáha, Josef Hajm a Ing. Zdeněk Dvořák – jednatelé

Ing. Jiří Doubrava, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace, tel.: [REDACTED]

IČ: 402 33 308

DIČ CZ40233308

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Presslova 13, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 08. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „ II/233 Radnice, průtah“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Změny se týkají nutného provedení rekonstrukce dešťové kanalizace v důsledku zjištěného havarijního stavu.
- 3.2. Vzhledem k okolnostem uvedeným v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nemohly být objednatelem a zhotovitelem ani při jednání s náležitou péčí předpokládány, a vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám nastávajícího zimního období se smluvní strany dohodly na změně v čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění: Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 22 měsíců od předání staveniště, z toho 20 měsíců na realizaci stavby a 2 měsíce na doložení dokladů.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozpočtů zpracovaných ke stavebnímu objektu SO 310 Dešťová kanalizace. Změnové listy vč. rozpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 5 939 067,10 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. včetně dodatku č. 1 se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD včetně dodatku č. 1 a 2

bez DPH: 62 168 630,22 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 5 939 067,10 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 68 107 697,32 Kč

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD včetně dodatku č. 1 a 2

bez DPH: 35 889 213,82 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 2 969 533,55 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 38 858 747,37 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD včetně dodatku č. 1 a 2

bez DPH: 26 279 416,40 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 2 969 533,55 Kč bez DPH.

3.5.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 29 248 949,95 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinnosti mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech

vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 36/11/2021 ze dne 29. 11. 2021.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Souhrnný změnový list**

objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

**Oldřich
Řáha**

Digitálně podepsal
Oldřich Řáha
Datum: 2021.12.03
09:03:35 +01'00'

Společnost VHS - Froněk
vedoucí sdružení Vodohospodářské stavby
Oldřich Řáha, jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

**Ing. Jan
Altman**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Altman
Datum: 2021.11.30
10:11:52 +01'00'

Město Radnice
Ing. Jan Altman
starosta města
podepsáno elektronicky

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo „II/233 Radnice, průtah“

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 24 . 11. 2021

Změnový list - celkový

Předmět díla:	II/233 Radnice, průtah			
Objednatel č. 1	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2	Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice			
Zhotovitel:	Společnost VHS - Froněk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461			
Popis změny:				
viz. změnové listy č. 5,6,7 (SÚS PK) a 5,6,7 (město Radnice)				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	PDPS SO 310 Dešťová kanalizace, stoka A2, B a B1 zpracovaná [redacted] v 08-09/2021		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	5 939 067,10 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	1 247 204,09 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	7 186 271,19 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	59 399 163,59 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	62 168 630,22 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	68 107 697,32 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	82 410 313,76 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	5 939 067,10 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	5 939 067,10 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Prodloužení termínu o 2 měsíce		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	29-11-2021	[redacted]	
	TDS: [redacted]	29-11-2021		
	Projektant: [redacted]	29-11-2021		
	Objednatel č. 1: [redacted]	29-11-2021		
	Objednatel č. 2: [redacted]	29-11-2021		
Přílohy:	Celkové změnové listy pro objednatel 1 a 2 včetně rozpočtů 5, 6 a 7			

Souhrnný změnový list k dodatku č.3 pro objednatele č.1 (ZL5, ZL6, ZL7)

Předmět díla:	II/233 Radnice, průtah			
Objekt:	SO 110 Komunikace, SO 310 Dešťová kanalizace			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Společnost VHS - Froněk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461			
Popis změny: Rozpočet č.5 Nová stoka A - Při realizaci kanalizačních přípojek připojovaných na stávající kanalizační řad, byly při obnažení řadu zjištěny trhliny na železobetonových rourách. Po tomto zjištění byl proveden monitoring celého stávajícího kan. řadu z jehož výsledků vyplynulo, že kanalizace je v havarijním stavu - trubky vykazují trhliny a místy je kanalizace zborcena. Po této skutečnosti bylo rozhodnuto o vybourání kanalizace a nahrazení novým řadem včetně revizních šachet.				
Rozpočet č.6 Nová stoka B a B2- Při realizaci kanalizačních přípojek připojovaných na stávající kanalizační řad, byly při obnažení řadu zjištěny trhliny na železobetonových rourách. Po tomto zjištění byl proveden monitoring celého stávajícího kan. řadu z jehož výsledků vyplynulo, že kanalizace je v havarijním stavu - trubky vykazují trhliny a místy je kanalizace zborcena. Po této skutečnosti bylo rozhodnuto o vybourání kanalizace a nahrazení novým řadem včetně revizních šachet - stoka B a B2				
Rozpočet č.7 VRN - Pro realizaci výše uvedené změny je nutné zajistit geodetické práce, vytyčení inž. sítí, dopravní opatření pro uzavření komunikace a projektovou dokumentaci				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. č.136/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, vyjádření projektanta vodohospodářské části		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č.1		
	náklady na změnu bez DPH	2 969 533,55 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	623 602,05 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	3 593 135,60 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č.1	35 223 203,73 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele č.1	35 889 213,82 Kč		
	Cena díla po dodatku č.3 bez DPH pro objednatele č.1	38 858 747,37 Kč		
	Cena díla po dodatku č.3 vč. DPH pro objednatele č.1	47 019 084,32 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		2 969 533,55 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 969 533,55 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu o 2 měsíce		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: []	29 -11- 2021	[]	
	TDS: []	29-11-2021		
	Projektant: []	29 -11- 2021		
	Objednatel č.1: []	29 -11- 2021		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty č. 5,6 a 7			

Rozpočet č. 5 pro objednatele č. 1										
Název díla: II/233 Radnice, průtah										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnnožství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnnožství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt 310 Dešťová kanalizace										
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1360,000	2080,000	720,000	85,76	116 633,60	178 380,80	61 747,20
8	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	170,000	260,000	90,000	51,65	8 780,50	13 429,00	4 648,50
9	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,500	10,500	8,000	280,00	700,00	2 940,00	2 240,00
142N	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,000	2,400	2,400	365,88	0,00	878,11	878,11
10	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	14,400	8,400	269,41	1 616,46	3 879,50	2 263,04
143N	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	0,000	1,000	1,000	255,29	0,00	255,29	255,29
144N	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	0,000	1,000	1,000	143,53	0,00	143,53	143,53
13	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	860,000	905,000	45,000	79,18	68 094,80	71 657,90	3 563,10
14	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	860,000	905,000	45,000	53,06	45 631,60	48 019,30	2 387,70
15	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	79,100	125,900	46,800	32,94	2 605,55	4 147,15	1 541,59
16	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	79,100	125,900	46,800	17,65	1 396,12	2 222,14	826,02
17	121151103	Sejmutí ornice stroje při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	60,000	76,000	16,000	58,36	3 501,60	4 435,36	933,76
145N	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000	22,440	22,440	495,29	0,00	11 114,31	11 114,31
146N	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	0,000	748,400	748,400	284,71	0,00	213 076,96	213 076,96
20	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	592,500	1181,000	588,500	35,29	20 909,33	41 677,49	20 768,17
21	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1 153,000	1707,300	554,300	64,71	74 610,63	110 479,38	35 868,75
22	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	592,500	1181,000	588,500	17,65	10 457,63	20 844,65	10 387,03
23	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1153,000	1707,300	554,300	116,71	134 566,63	199 258,98	64 692,35
26	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	530,000	1278,400	748,400	217,65	115 354,50	278 243,76	162 889,26
27	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10600,000	25568,000	14968,000	18,59	197 054,00	475 309,12	278 255,12
147N	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,000	748,400	748,400	45,48	0,00	34 037,23	34 037,23
29	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1060,000	2556,800	1496,800	143,53	152 141,80	366 977,50	214 835,70
30	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	m3	530,000	1278,400	748,400	29,41	15 587,30	37 597,74	22 010,44
31	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	573,700	1045,400	471,700	149,41	85 716,52	156 193,21	70 476,70
32	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	259,200	426,000	166,800	221,18	57 329,86	94 222,68	36 892,82
33	58337303	šterkopisek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě	t	380,700	714,300	333,600	408,24	155 416,97	291 605,83	136 188,86
34	58337344	šterkopisek frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě	t	156,900	1100,300	943,400	416,47	65 344,14	458 241,94	392 897,80
35	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojní	m2	60,000	76,000	16,000	88,12	5 287,20	6 697,12	1 409,92
36	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	76,000	16,000	17,65	1 059,00	1 341,40	282,40
148N	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,000	1,038	1,038	127,49	0,00	132,33	132,33
38	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	475,465	781,535	306,070	25,29	12 024,51	19 765,02	7 740,51
149N	358315110R	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	0,000	47,400	47,400	2960,00	0,00	140 304,00	140 304,00
42	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	404,150	664,100	259,950	88,24	35 662,20	58 600,18	22 937,99
150N	451541110R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodité	m3	0,000	30,600	30,600	1111,54	0,00	34 013,12	34 013,12
43	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	63,700	94,300	30,600	775,29	49 385,97	73 109,85	23 723,87
44	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	32,000	45,000	13,000	167,06	5 345,92	7 517,70	2 171,78
45	59224187	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	16,000	5,000	403,53	4 438,83	6 456,48	2 017,65
46	59224176	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	12,000	18,000	6,000	376,47	4 517,64	6 776,46	2 258,82
47	59224185	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	8,000	9,000	1,000	314,12	2 512,96	2 827,08	314,12
48	59224184	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	2,000	1,000	269,41	269,41	538,82	269,41
49	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	5,000	9,000	4,000	263,53	1 317,65	2 371,77	1 054,12
50	59224188	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	5,000	9,000	4,000	455,29	2 276,45	4 097,61	1 821,16
151N	822422110R	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	kus	0,000	1,000	1,000	13529,41	0,00	13 529,41	13 529,41
152N	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	0,000	58,700	58,700	152,00	0,00	8 922,40	8 922,40
153N	28617039	trubka kanalizační PP pinostěnná tvřivstvá DN 250x6000mm SN12	m	0,000	60,000	60,000	1000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
154N	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	146,850	146,850	158,00	0,00	23 202,30	23 202,30
155N	28617040	trubka kanalizační PP pinostěnná tvřivstvá DN 300x6000mm SN12	m	0,000	150,000	150,000	1580,00	0,00	237 000,00	237 000,00
156N	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	0,000	54,400	54,400	177,00	0,00	9 628,80	9 628,80
157N	28617041	trubka kanalizační PP pinostěnná tvřivstvá DN 400x6000mm SN12	m	0,000	60,000	60,000	2710,00	0,00	162 600,00	162 600,00
158N	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	0,000	4,000	4,000	238,62	0,00	954,48	954,48
159N	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	0,000	4,000	4,000	517,00	0,00	2 068,00	2 068,00
160N	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	266,41	0,00	266,41	266,41
161N	28612251	vložka šachtová kanalizační DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	690,00	0,00	690,00	690,00

162N	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	0,000	1,000	1,000	942,26	0,00	942,26	942,26
133N	28617480R	vložka šachtová kanalizace DN 500	kus	1,000	2,000	1,000	4529,41	4 529,41	9 058,82	4 529,41
163N	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	0,000	16,583	16,583	1880,00	0,00	31 176,04	31 176,04
70	877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 250	kus	22,000	28,000	6,000	376,47	8 282,34	10 541,16	2 258,82
71	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	22,000	28,000	6,000	1658,82	36 494,04	46 446,96	9 952,92
72	877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 300	kus	2,000	10,000	8,000	582,35	1 164,70	5 823,50	4 658,80
73	28612753	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	2,000	10,000	8,000	2423,53	4 847,06	24 235,30	19 388,24
74	877390440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 400	kus	9,000	13,000	4,000	892,94	8 036,46	11 608,22	3 571,76
75	28612254	vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	9,000	13,000	4,000	4529,41	40 764,69	58 882,33	18 117,64
77	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou	kus	3,000	5,000	2,000	7552,94	22 658,82	37 764,70	15 105,88
78	892381111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	300,350	505,900	205,550	35,06	10 530,27	17 736,85	7 206,58
79	892421111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	104,600	159,000	54,400	56,35	5 894,21	8 959,65	3 065,44
80	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících zkouškách vodou	kus	3,000	4,000	1,000	17411,76	52 235,28	69 647,04	17 411,76
81	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19,000	35,000	16,000	1061,18	20 162,42	37 141,30	16 978,88
82	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	7,000	13,000	6,000	1317,65	9 223,55	17 129,45	7 905,90
83	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	3,000	10,000	7,000	3247,06	9 741,18	32 470,60	22 729,42
84	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	9,000	12,000	3,000	3611,76	32 505,84	43 341,12	10 835,28
85	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	88,000	114,000	26,000	236,47	20 809,36	26 957,58	6 148,22
86	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	16,000	26,000	10,000	1100,00	17 600,00	28 600,00	11 000,00
87	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	16,000	26,000	10,000	3152,94	50 447,04	81 976,44	31 529,40
88	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	18,000	28,000	10,000	1270,59	22 870,62	35 576,52	12 705,90
164N	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	0,000	9,000	9,000	10956,94	0,00	98 612,46	98 612,46
136N	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	1,000	2,000	1,000	10800,00	10 800,00	21 600,00	10 800,00
92	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, F600	kus	18,000	28,000	10,000	1235,29	22 235,22	34 588,12	12 352,90
93	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	18,000	28,000	10,000	5847,10	105 247,80	163 718,80	58 471,00
165N	89962000R	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	27,100	27,100	3529,42	0,00	95 647,28	95 647,28
98	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm	m	404,950	664,900	259,950	14,94	6 049,95	9 933,61	3 883,65
108	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	238,910	349,160	110,250	50,24	12 002,84	17 541,80	5 538,96
109	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6928,390	10125,640	3197,250	11,55	80 022,90	116 951,14	36 928,24
112	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky, pro vodorovnou dopravu	t	238,910	349,160	110,250	192,94	46 095,30	67 366,93	21 271,64
166N	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	110,250	110,250	1000,00	0,00	110 250,00	110 250,00
141N	998275101	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	59,818	102,594	42,776	947,00	56 647,65	97 156,52	40 508,87
Rozdíl SO 310 oproti SoD Kč:										3 206 815,92
objekt VRN										
1	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	1,542	0,542	140196,18	140 196,18	216 182,51	75 986,33
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1,091	0,091	420588,55	420 588,55	458 862,11	38 273,56
9	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1,110	0,110	448925,00	448 925,00	498 306,75	49 381,75
11	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1,096	0,096	350490,46	350 490,46	384 137,54	33 647,08
12	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1,100	0,100	42058,89	42 058,89	46 264,78	4 205,89
13N	011002000	Průzkumné práce - vytýčení sítí	kpl	0,000	1,000	1,000	15000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rozdíl SO VRN oproti SoD Kč:										216 494,61
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									50%	1 756 555,27
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 756 555,27

Rozpočet č. 6 pro objednatele č. 1

Název díla: II/233 Radnice, průtah										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 310 Dešťová kanalizace, stoka B a B2										
167N	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	21,400	21,400	38,00	0,00	813,20	813,20
168N	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	21,400	21,400	92,20	0,00	1 973,08	1 973,08
169N	113107343	Odstranění podkladu živiničného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	21,400	21,400	120,00	0,00	2 568,00	2 568,00
170N	113154122	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	21,400	21,400	87,60	0,00	1 874,64	1 874,64
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2080,000	2560,000	480,000	85,76	178 380,80	219 545,60	41 164,80
8	115101301	Pohotovost záložní čerpadl soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	260,000	320,000	60,000	51,65	13 429,00	16 528,00	3 099,00
9	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	10,500	18,700	8,200	280,00	2 940,00	5 236,00	2 296,00
142N	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	2,400	3,600	1,200	365,88	878,11	1 317,17	439,06
10	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,400	21,400	7,000	269,41	3 879,50	5 765,37	1 885,87
13	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	905,000	950,000	45,000	79,18	71 657,90	75 221,00	3 563,10
14	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	905,000	950,000	45,000	53,06	48 019,30	50 407,00	2 387,70
15	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	125,900	146,900	21,000	32,94	4 147,15	4 838,89	691,74
16	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	125,900	146,900	21,000	17,65	2 222,14	2 592,79	370,65
145N	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	22,440	52,188	29,748	495,29	11 114,31	25 848,19	14 733,89
171N	13254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	0,000	411,400	411,400	446,00	0,00	183 484,40	183 484,40
20	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1181,000	1275,300	94,300	35,29	41 677,49	45 005,34	3 327,85
21	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 707,300	2151,000	443,700	64,71	110 479,38	139 191,21	28 711,83
22	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1181,000	1275,300	94,300	17,65	20 844,65	22 509,05	1 664,40
23	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1707,300	2151,000	443,700	116,71	199 258,98	251 043,21	51 784,23
26	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1278,400	1689,800	411,400	217,65	278 243,76	367 784,97	89 541,21
27	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25568,000	33796,000	8228,000	18,59	475 309,12	628 267,64	152 958,52
147N	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	748,400	1159,800	411,400	45,48	34 037,23	52 747,70	18 710,47
29	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2556,800	3379,600	822,800	143,53	366 977,50	485 073,99	118 096,48
30	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	1278,400	1689,800	411,400	29,41	37 597,74	49 697,02	12 099,27
31	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1045,400	1317,900	272,500	149,41	156 193,21	196 907,44	40 714,23
32	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	426,000	500,900	74,900	221,18	94 222,68	110 789,06	16 566,38
33	58337303	Štěrka frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě	t	714,300	864,100	149,800	408,24	291 605,83	352 760,18	61 154,35
34	58337344	Štěrka frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě	t	1100,300	1645,300	545,000	416,47	458 241,94	685 218,09	226 976,15
38	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	781,535	911,885	130,350	25,29	19 765,02	23 061,57	3 296,55
174N	358325115	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2	m3	0,000	9,608	9,608	4930,00	0,00	47 367,44	47 367,44
42	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	664,100	775,000	110,900	88,24	58 600,18	68 386,00	9 785,82
150N	451541110R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrka	m3	30,600	43,635	13,035	1111,54	34 013,12	48 502,05	14 488,92
43	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrka	m3	94,300	107,335	13,035	775,29	73 109,85	83 215,75	10 105,91
44	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	45,000	57,000	12,000	167,06	7 517,70	9 522,42	2 004,72
45	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	16,000	21,000	5,000	403,53	6 456,48	8 474,13	2 017,65
46	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	18,000	22,000	4,000	376,47	6 776,46	8 282,34	1 505,88
47	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	9,000	12,000	3,000	314,12	2 827,08	3 769,44	942,36
52	564861113	Podklad ze štěrka tl 220 mm	m2	16,000	55,200	39,200	258,82	4 141,12	14 286,86	10 145,74
66	837371000R	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	2,000	4,000	2,000	13529,41	27 058,82	54 117,64	27 058,82
152N	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	58,700	86,000	27,300	152,00	8 922,40	13 072,00	4 149,60
153N	28617039	trubka kanalizační PP ploštná tlivostná DN 250x6000mm SN12	m	60,000	89,000	29,000	1000,00	60 000,00	89 000,00	29 000,00
156N	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	54,400	138,000	83,600	177,00	9 628,80	24 426,00	14 797,20
157N	28617041	trubka kanalizační PP ploštná tlivostná DN 400x6000mm SN12	m	60,000	148,000	88,000	2710,00	162 600,00	401 080,00	238 480,00
70	877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 250	kus	28,000	32,000	4,000	376,47	10 541,16	12 047,04	1 505,88
71	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	28,000	32,000	4,000	1658,82	46 446,96	53 082,24	6 635,28
74	877390440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 400	kus	13,000	24,000	11,000	892,94	11 608,22	21 430,56	9 822,34
75	28612254	vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	13,000	24,000	11,000	4529,41	58 882,33	108 705,84	49 823,51
162N	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,000	3,000	2,000	942,26	942,26	2 826,78	1 884,52
133N	28617480R	vložka šachtová kanalizace DN 500	kus	2,000	4,000	2,000	4529,41	9 058,82	18 117,64	9 058,82
76	89011852	Bourání šachet ze zdva cihelného strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,880	3,744	0,864	1235,29	3 557,64	4 624,93	1 067,29
163N	890351851	Bourání šachet ze žb strojně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	16,583	19,767	3,184	1880,00	31 176,04	37 161,96	5 985,92
77	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou	kus	5,000	6,000	1,000	7552,94	37 764,70	45 317,64	7 552,94
78	892381111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	505,900	533,200	27,300	35,06	17 736,85	18 693,99	957,14
79	892421111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	159,000	242,600	83,600	56,35	8 959,65	13 670,51	4 710,86
134N	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,000	4,000	2,000	1660,00	3 320,00	6 640,00	3 320,00

135N	894213110R	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 500 beton tř. C 30/37	kus	1,000	2,000	1,000	97617,00	97 617,00	195 234,00	97 617,00
137N	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,341	0,452	0,111	51181,00	17 452,72	23 133,81	5 681,09
138N	894608211	Výztuž šachet z svařovaných slití typu Kari	t	0,168	0,493	0,325	27900,00	4 687,20	13 754,70	9 067,50
139N	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2,000	1,000	988,00	988,00	1 976,00	988,00
140N	28661930R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250	kus	1,000	2,000	1,000	4500,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00
80	892442111	Zabepečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících zkouškách vodou	kus	4,000	5,000	1,000	17411,76	69 647,04	87 058,80	17 411,76
81	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	35,000	45,000	10,000	1061,18	37 141,30	47 753,10	10 611,80
82	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	13,000	16,000	3,000	1317,65	17 129,45	21 082,40	3 952,95
83	59224058	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	10,000	14,000	4,000	3247,06	32 470,60	45 458,84	17 988,24
84	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	12,000	15,000	3,000	3611,76	43 341,12	54 176,40	10 835,28
85	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	88,000	105,000	17,000	236,47	20 809,36	24 829,35	4 019,99
86	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	33,000	7,000	1100,00	28 600,00	36 300,00	7 700,00
87	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kopsavá	kus	26,000	33,000	7,000	3152,94	81 976,44	104 047,02	22 070,58
88	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	28,000	35,000	7,000	1270,59	35 576,52	44 470,65	8 894,13
164N	59224337	dno betonové šachty kanalizační průmě 1000x60x40cm	kus	9,000	16,000	7,000	10956,94	98 612,46	175 311,04	76 698,58
92	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	28,000	35,000	7,000	1235,29	34 588,12	43 235,15	8 647,03
93	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	28,000	35,000	7,000	5847,10	163 718,80	204 648,50	40 929,70
173N	899623100R	Zaplnění potrubí cementopopilkovou suspenzí	m3	0,000	9,326	9,326	3840,00	0,00	35 811,84	35 811,84
98	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm	m	664,900	775,800	110,900	14,94	9 933,61	11 590,45	1 656,85
100	919121111	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky 5 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	19,600	59,600	40,000	107,06	2 098,38	6 380,78	4 282,40
101	919735112	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 100 mm	m	34,200	74,200	40,000	96,12	3 287,30	7 132,10	3 844,80
107	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,493	5,841	1,348	741,18	3 330,12	4 329,23	999,11
108	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	349,160	400,044	50,884	50,24	17 541,80	20 098,21	2 556,41
109	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	10125,640	11601,276	1475,636	11,55	116 951,14	133 994,74	17 043,60
112	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	349,160	400,044	50,884	192,94	67 366,93	77 184,49	9 817,56
115	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	74,550	83,281	8,731	211,76	15 786,71	17 635,58	1 848,88
116	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	238,910	254,746	15,836	143,53	34 290,75	36 563,69	2 272,94
166N	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	110,250	135,219	24,969	1000,00	110 250,00	135 219,00	24 969,00
141N	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklotlaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	102,594	141,267	38,673	947,00	97 156,52	133 779,85	36 623,33
Rozdíl oproti SeD celkem Kč:										2 085 481,94
										50%
										1 042 730,97

Rozpočet č. 7 pro objednatele č. 1

Název díla: II/233 Radnice, průtah

MÉNĚ PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	máma jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mēr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

C.00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mér. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										
1	012002000	Geodetické práce	kpl	1,542	2,084	0,542	140196,18	216 182,51	292 168,84	75 986,33
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,091	1,182	0,091	420588,55	458 862,11	497 135,67	38 273,56
9	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,110	1,220	0,110	448925,00	498 306,75	547 688,50	49 381,75
11	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,096	1,192	0,096	350490,46	384 137,54	417 784,63	33 647,08
12	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,100	1,200	0,100	42058,89	46 264,78	50 470,67	4 205,89
13N	011002000	Průzkumné práce - vytýčení sítí	kpl	1,000	2,000	1,000	15000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
14N		Změnová realizační dokumentace	kpl	0,000	1,000	1,000	124000,00	0,00	124 000,00	124 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1	012002000	Geodetické práce	kpl	1,542	2,084	0,542	140196,18	216 182,51	292 168,84	75 986,33
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,091	1,182	0,091	420588,55	458 862,11	497 135,67	38 273,56
9	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,110	1,220	0,110	448925,00	498 306,75	547 688,50	49 381,75
11	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,096	1,192	0,096	350490,46	384 137,54	417 784,63	33 647,08
12	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,100	1,200	0,100	42058,89	46 264,78	50 470,67	4 205,89
13N	011002000	Průzkumné práce - vytýčení sítí	kpl	1,000	2,000	1,000	15000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
14N		Změnová realizační dokumentace	kpl	0,000	1,000	1,000	124000,00	0,00	124 000,00	124 000,00

14N		21
Rozdíl oproti SaD celkem Kč:		

94.61

[illegible]

47.31

Cellkové resulty oproti 3000 celovým K₂

48,59

Souhrnný změnový list k dodatku č. 3 pro objednatele č. 2 (ZL5, ZL6, ZL7)

Předmět díla:	II/233 Radnice, průtah			
Objekt:	SO 310 Dešťová kanalizace, SO 120 Chodník pro pěší			
Objednatel č. 2:	Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice			
Zhotovitel:	Společnost VHS - Froněk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461			
Popis změny:				
Rozpočet č. 5				
Nová stoka A - Při realizaci kanalizačních přípojek připojovaných na stávající kanalizační řad, byly při obnažení řadu zjištěny trhliny na železobetonových rourách. Po tomto zjištění byl proveden monitoring celého stávajícího kan. řadu z jehož výsledků vyplynulo, že kanalizace je v havarijním stavu - trubky vykazují trhliny a místy je kanalizace zborcena. Po této skutečnosti bylo rozhodnuto o vybourání kanalizace a nahrazení novým řadem včetně revizních šachet.				
Rozpočet č. 6				
Nová stoka B a B2- Při realizaci kanalizačních přípojek připojovaných na stávající kanalizační řad, byly při obnažení řadu zjištěny trhliny na železobetonových rourách. Po tomto zjištění byl proveden monitoring celého stávajícího kan. řadu z jehož výsledků vyplynulo, že kanalizace je v havarijním stavu - trubky vykazují trhliny a místy je kanalizace zborcena. Po této skutečnosti bylo rozhodnuto o vybourání kanalizace a nahrazení novým řadem včetně revizních šachet - stoka B a B2				
Rozpočet č. 7				
VRN - Pro realizaci výše uvedené změny je nutné zajistit geodetické práce, vytýčení inž. sítí, dopravní opatření pro uzavření komunikace a projektovou dokumentaci				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. č. 136/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, PDPS SO 310 Dešťová kanalizace, stoka A2, B a B1 zpracovaná [redacted] v 08-09/2021		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna pro objednatele č. 2	
	náklady na změnu bez DPH		2 969 533,55 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		623 602,05 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		3 593 135,60 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č.2		24 175 959,86 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele č.2		26 279 416,40 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH pro objednatele č.2		29 248 949,95 Kč	
	Cena díla po dodatku č.3 vč. DPH pro objednatele č.2		35 391 229,44 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		2 969 533,55 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 969 533,55 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu o 2 měsíce		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	29 - 11- 2021	[redacted]	
	TDS: [redacted]	29 - 11. 2021		
	Projektant: [redacted]	29 - 11- 2021		
	Objednatel č. 2: [redacted]	29 - 11- 2021		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty č. 5, 6 a 7			

Rozpočet č. 5 pro objednatele č. 2										
Název díla: II/233 Radnice, přátah										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
objekt 310 Dešťová kanalizace										
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1360,000	2080,000	720,000	85,76	116 633,60	178 380,80	61 747,20
8	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	170,000	260,000	90,000	51,65	8 780,50	13 429,00	4 648,50
9	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,500	10,500	8,000	280,00	700,00	2 940,00	2 240,00
142N	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,000	2,400	2,400	365,88	0,00	878,11	878,11
10	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	14,400	8,400	269,41	1 616,46	3 879,50	2 263,04
143N	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	0,000	1,000	1,000	255,29	0,00	255,29	255,29
144N	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	0,000	1,000	1,000	143,53	0,00	143,53	143,53
13	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	860,000	905,000	45,000	79,18	68 094,80	71 657,90	3 563,10
14	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	860,000	905,000	45,000	53,06	45 631,60	48 019,30	2 387,70
15	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	79,100	125,900	46,800	32,94	2 605,55	4 147,15	1 541,59
16	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	79,100	125,900	46,800	17,65	1 396,12	2 222,14	826,02
17	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	60,000	76,000	16,000	58,36	3 501,60	4 435,36	933,76
145N	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000	22,440	22,440	495,29	0,00	11 114,31	11 114,31
146N	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	0,000	748,400	748,400	284,71	0,00	213 076,96	213 076,96
20	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	592,500	1181,000	588,500	35,29	20 909,33	41 677,49	20 768,17
21	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1 153,000	1707,300	554,300	64,71	74 610,63	110 479,38	35 868,75
22	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	592,500	1181,000	588,500	17,65	10 457,63	20 844,65	10 387,03
23	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1153,000	1707,300	554,300	116,71	134 566,63	199 258,98	64 692,35
26	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	530,000	1278,400	748,400	217,65	115 354,50	278 243,76	162 889,26
27	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10600,000	25568,000	14968,000	18,59	197 054,00	475 309,12	278 255,12
147N	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,000	748,400	748,400	45,48	0,00	34 037,23	34 037,23
29	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1060,000	2556,800	1496,800	143,53	152 141,80	366 977,50	214 835,70
30	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	530,000	1278,400	748,400	29,41	15 587,30	37 597,74	22 010,44
31	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	573,700	1045,400	471,700	149,41	85 716,52	156 193,21	70 476,70
32	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	259,200	426,000	166,800	221,18	57 329,86	94 222,68	36 892,82
33	58337303	šterkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na astavbě	t	380,700	714,300	333,600	408,24	155 416,97	291 605,83	136 188,86
34	58337344	šterkopísek frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě	t	156,900	1100,300	943,400	416,47	65 344,14	458 241,94	392 897,80
35	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	60,000	76,000	16,000	88,12	5 287,20	6 697,12	1 409,92
36	181411121	Zařízení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	76,000	16,000	17,65	1 059,00	1 341,40	282,40
148N	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,000	1,038	1,038	127,49	0,00	132,33	132,33
38	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	475,465	781,535	306,070	25,29	12 024,51	19 765,02	7 740,51
149N	358315110R	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z přestěho betonu plochy přes 4 m2	m3	0,000	47,400	47,400	2960,00	0,00	140 304,00	140 304,00
42	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	404,150	664,100	259,950	88,24	35 662,20	58 600,18	22 937,99
150N	451541110R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,000	30,600	30,600	1111,54	0,00	34 013,12	34 013,12
43	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	63,700	94,300	30,600	775,29	49 385,97	73 109,85	23 723,87
44	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	37,000	45,000	13,000	167,06	5 345,92	7 517,70	2 171,78
45	59224187	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	16,000	5,000	403,53	4 438,83	6 456,48	2 017,65
46	59224176	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	12,000	18,000	6,000	376,47	4 517,64	6 776,46	2 258,82
47	59224185	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	8,000	9,000	1,000	314,12	2 512,96	2 827,08	314,12
48	59224184	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	2,000	1,000	269,41	269,41	538,82	269,41
49	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	5,000	9,000	4,000	263,53	1 317,65	2 371,77	1 054,12
50	59224188	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	5,000	9,000	4,000	455,29	2 276,45	4 097,61	1 821,16
151N	822422110R	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním: otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 500	kus	0,000	1,000	1,000	13529,41	0,00	13 529,41	13 529,41
152N	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	0,000	58,700	58,700	152,00	0,00	8 922,40	8 922,40
153N	28617039	trubka kanalizační PP ploštěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	0,000	60,000	60,000	1000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
154N	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	146,850	146,850	158,00	0,00	23 202,30	23 202,30
155N	28617040	trubka kanalizační PP ploštěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	0,000	150,000	150,000	1580,00	0,00	237 000,00	237 000,00
156N	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	0,000	54,400	54,400	177,00	0,00	9 628,80	9 628,80
157N	28617041	trubka kanalizační PP ploštěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12	m	0,000	60,000	60,000	2710,00	0,00	162 600,00	162 600,00
158N	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	0,000	4,000	4,000	238,62	0,00	954,48	954,48
159N	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	0,000	4,000	4,000	517,00	0,00	2 068,00	2 068,00
160N	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	266,41	0,00	266,41	266,41
161N	28612251	vložka šachtová kanalizační DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	690,00	0,00	690,00	690,00

162N	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	0,000	1,000	1,000	942,26	0,00	942,26	942,26	
133N	28617480R	vložka šachtová kanalizace DN 500	kus	1,000	2,000	1,000	4529,41	4 529,41	9 058,82	4 529,41	
163N	890351851	Bourácní šacht ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 5 m ³	m ³	0,000	16,583	16,583	1880,00	0,00	31 176,04	31 176,04	
70	877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 250	kus	22,000	28,000	6,000	376,47	8 282,34	10 541,16	2 258,82	
71	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	22,000	28,000	6,000	1658,82	36 494,04	46 446,96	9 952,92	
72	877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 300	kus	2,000	10,000	8,000	582,35	1 164,70	5 823,50	4 658,80	
73	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	2,000	10,000	8,000	2423,53	4 847,06	24 235,30	19 388,24	
74	877390440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 400	kus	9,000	13,000	4,000	892,94	8 036,46	11 608,22	3 571,76	
75	28612254	vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	9,000	13,000	4,000	4529,41	40 764,69	58 882,33	18 117,64	
77	892372111	Zaberčení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou	kus	3,000	5,000	2,000	7552,94	22 658,82	37 764,70	15 105,88	
78	892381111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	300,350	505,900	205,550	35,06	10 530,27	17 736,85	7 205,58	
79	892421111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	104,600	159,000	54,400	56,35	5 894,21	8 959,65	3 065,44	
80	892442111	Zaberčení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících zkouškách vodou	kus	3,000	4,000	1,000	17411,76	52 235,28	69 647,04	17 411,76	
81	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19,000	35,000	16,000	1061,18	20 162,42	37 141,30	16 978,88	
82	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	7,000	13,000	6,000	1317,65	9 223,55	17 129,45	7 905,90	
83	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	3,000	10,000	7,000	3247,06	9 741,18	32 470,60	22 729,42	
84	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	9,000	12,000	3,000	3611,76	32 505,84	43 341,12	10 835,28	
85	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	88,000	114,000	26,000	236,47	20 809,36	26 957,58	6 148,22	
86	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	16,000	26,000	10,000	1100,00	17 600,00	28 600,00	11 000,00	
87	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla popiastovaná kapsová	kus	16,000	26,000	10,000	3152,94	50 447,04	81 976,44	31 529,40	
88	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	18,000	28,000	10,000	1270,59	22 870,62	35 576,52	12 705,90	
164N	59224337	dno betonové šachty kanalizační průměr 100x60x40cm	kus	0,000	9,000	9,000	10956,94	0,00	98 612,46	98 612,46	
136N	59224338	dno betonové šachty kanalizační průměr 100x80x50cm	kus	1,000	2,000	1,000	10800,00	10 800,00	21 600,00	10 800,00	
92	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, F600	kus	18,000	28,000	10,000	1235,29	22 235,22	34 588,12	12 352,90	
93	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	18,000	28,000	10,000	5847,10	105 247,80	163 718,80	58 471,00	
165N	89962000R	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	0,000	27,100	27,100	3529,42	0,00	95 647,28	95 647,28	
98	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm	m	404,950	664,900	259,950	14,94	6 049,95	9 933,61	3 883,65	
108	997221551	Vodorovná doprava suti ze svýpkých materiálů do 1 km	t	238,910	349,160	110,250	50,24	12 002,84	17 541,80	5 538,96	
109	997221559	Připeleté ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svýpkých materiálů	t	6528,390	10125,640	3197,250	11,55	80 022,94	116 951,14	36 928,24	
112	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	238,910	349,160	110,250	192,94	46 095,30	67 366,93	21 271,64	
166N	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kád odpadu 17 01 01	t	0,000	110,250	110,250	1000,00	0,00	110 250,00	110 250,00	
141N	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	59,818	102,594	42,776	947,00	56 647,65	57 156,52	40 508,87	
Rozdíl SO 310 oproti SoD Kč:										3 206 615,92	
objekt VRN											
1	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	1,542	0,542	140196,18	140 196,18	216 182,51	75 986,33	
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1,091	0,091	420588,55	420 588,55	458 862,11	38 273,56	
9	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1,110	0,110	448925,00	448 925,00	498 306,75	49 381,75	
11	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1,096	0,096	350490,46	350 490,46	384 137,54	33 647,08	
12	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,000	1,100	0,100	42058,89	42 058,89	46 264,78	4 205,89	
13N	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí	kpl	0,000	1,000	1,000	15000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
Rozdíl SO VRN oproti SoD Kč:										216 484,81	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											3 813 110,83
										50%	1 756 555,27
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 756 555,27	

Rozpočet č. 6 pro objednatele č. 2										
Název díla: II/233 Radnice, průtah										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
					0,000			0,00	0,00	0,00
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt 310 Dešťová kanalizace, stoka B a B2										
167N	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	21,400	21,400	38,00	0,00	813,20	813,20
168N	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	21,400	21,400	92,20	0,00	1 973,08	1 973,08
169N	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	21,400	21,400	120,00	0,00	2 568,00	2 568,00
170N	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	21,400	21,400	87,60	0,00	1 874,64	1 874,64
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2080,000	2560,000	480,000	85,76	178 380,80	219 545,60	41 164,80
8	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	260,000	320,000	60,000	51,65	13 429,00	16 528,00	3 099,00
9	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	10,500	18,700	8,200	280,00	2 940,00	5 236,00	2 296,00
142N	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	2,400	3,600	1,200	365,88	878,11	1 317,17	439,06
10	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,400	21,400	7,000	269,41	3 879,50	5 765,37	1 885,87
13	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	905,000	950,000	45,000	79,18	71 657,90	75 221,00	3 563,10
14	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	905,000	950,000	45,000	53,06	48 019,30	50 407,00	2 387,70
15	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zařízení	m	125,900	146,900	21,000	32,94	4 147,15	4 838,89	691,74
16	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	125,900	146,900	21,000	17,65	2 222,14	2 592,79	370,65
145N	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	22,440	52,188	29,748	495,29	11 114,31	25 848,19	14 733,89
171N	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	0,000	411,400	411,400	446,00	0,00	183 484,40	183 484,40
20	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1181,000	1275,300	94,300	35,29	41 677,49	45 005,34	3 327,85
21	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1 707,300	2151,000	443,700	64,71	110 479,38	139 191,21	28 711,83
22	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1181,000	1275,300	94,300	17,65	20 844,65	22 509,05	1 664,40
23	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1707,300	2151,000	443,700	116,71	199 258,98	251 043,21	51 784,23
26	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1278,400	1689,800	411,400	217,65	278 243,76	367 784,97	89 541,21
27	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZK 1000 m přes 10000 m	m3	25568,000	33796,000	8228,000	18,59	475 309,12	628 267,64	152 958,52
147N	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	748,400	1159,800	411,400	45,48	34 037,23	52 747,70	18 710,47
29	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2556,800	3379,600	822,800	143,53	366 977,50	485 073,99	118 096,48
30	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	1278,400	1689,800	411,400	29,41	37 597,74	49 697,02	12 099,27
31	174151101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1045,400	1317,900	272,500	149,41	156 193,21	196 907,44	40 714,23
32	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	426,000	500,900	74,900	221,18	94 222,68	110 789,06	16 566,38
33	58337303	štěrkopisec frakce 0/8 vč. přesunu na ostavbě	t	714,300	864,100	149,800	408,24	291 605,83	352 760,18	61 154,35
34	58337344	štěrkopisec frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě	t	1100,300	1645,300	545,000	416,47	458 241,94	685 218,09	226 976,15
38	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	781,535	911,885	130,350	25,29	19 765,02	23 061,57	3 296,55
174N	358325115	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2	m3	0,000	9,608	9,608	4930,00	0,00	47 367,44	47 367,44
42	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	664,100	775,000	110,900	88,24	58 600,18	68 386,00	9 785,82
150N	451541110R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	30,600	43,635	13,035	1111,54	34 013,12	48 502,05	14 488,92
43	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	94,300	107,335	13,035	775,29	73 109,85	83 215,75	10 105,91
44	452112111	Osažení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	45,000	57,000	12,000	167,06	7 517,70	9 522,42	2 004,72
45	59224187	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	16,000	21,000	5,000	403,53	6 456,48	8 474,13	2 017,65
46	59224176	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	18,000	22,000	4,000	376,47	6 776,46	8 282,34	1 505,88
47	59224185	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	9,000	12,000	3,000	314,12	2 827,08	3 769,44	942,36
52	564861113	Podklad ze štěrku 50 tl 220 mm	m2	16,000	55,200	39,200	258,82	4 141,12	14 286,86	10 145,74
66	837371000R	Nápojení na stávající kanalizaci	kpl	2,000	4,000	2,000	13529,41	27 058,82	54 117,64	27 058,82
152N	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	58,700	86,000	27,300	152,00	8 922,40	13 072,00	4 149,60
153N	28617039	trubka kanalizační PP plošného tlivstvá DN 250x6000mm SN12	m	60,000	89,000	29,000	1000,00	60 000,00	89 000,00	29 000,00
156N	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	54,400	138,000	83,600	177,00	9 628,80	24 426,00	14 797,20
157N	28617041	trubka kanalizační PP plošného tlivstvá DN 400x6000mm SN12	m	60,000	148,000	88,000	2710,00	162 600,00	401 080,00	238 480,00
70	877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 250	kus	28,000	32,000	4,000	376,47	10 541,16	12 047,04	1 505,88
71	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	28,000	32,000	4,000	1658,82	46 446,96	53 082,24	6 635,28
74	877390440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 400	kus	13,000	24,000	11,000	892,94	11 608,22	21 430,56	9 822,34
75	28612254	vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	13,000	24,000	11,000	4529,41	58 882,33	108 705,84	49 823,51
162N	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,000	3,000	2,000	942,26	942,26	2 826,78	1 884,52
133N	28617480R	vložka šachtová kanalizace DN 500	kus	2,000	4,000	2,000	4529,41	9 058,82	18 117,64	9 058,82
76	890111852	Bourání šachet ze zdvia cihelného strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,880	3,744	0,864	1235,29	3 557,64	4 624,93	1 067,29
163N	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	16,583	19,767	3,184	1880,00	31 176,04	37 161,96	5 985,92
77	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou	kus	5,000	6,000	1,000	7552,94	37 764,70	45 317,64	7 552,94
78	892381111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	505,900	533,200	27,300	35,06	17 736,85	18 693,99	957,14
79	892421111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	159,000	242,600	83,600	56,35	8 959,65	13 670,51	4 710,86
134N	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,000	4,000	2,000	1660,00	3 320,00	6 640,00	3 320,00

135N	894213110R	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 500 beton tř. C 30/37	kus	1,000	2,000	1,000	97617,00	97 617,00	195 234,00	97 617,00
137N	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,341	0,452	0,111	51181,00	17 452,72	23 133,81	5 681,09
138N	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,168	0,493	0,325	27900,00	4 687,20	13 754,70	9 067,50
139N	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2,000	1,000	988,00	988,00	1 976,00	988,00
140N	28661930R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250	kus	1,000	2,000	1,000	4500,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00
80	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících zkouškách vodu	kus	4,000	5,000	1,000	17411,76	69 647,04	87 058,80	17 411,76
81	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	35,000	45,000	10,000	1061,18	37 141,30	47 753,10	10 611,80
82	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	23,000	16,000	3,000	1317,65	17 129,45	21 082,40	3 952,95
83	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	10,000	14,000	4,000	3247,06	32 470,60	45 458,84	12 988,24
84	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	12,000	15,000	3,000	3611,76	43 341,12	54 176,40	10 835,28
85	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	88,000	105,000	17,000	236,47	20 809,36	24 825,35	4 019,99
86	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	33,000	7,000	1100,00	28 600,00	36 300,00	7 700,00
87	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsou	kus	26,000	33,000	7,000	3152,94	81 976,44	104 047,02	22 070,58
88	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	28,000	35,000	7,000	1270,59	35 576,52	44 470,65	8 894,13
164N	59224337	dno betonové šachty kanalizační průměr 100x60x40cm	kus	9,000	16,000	7,000	10956,94	98 612,46	175 311,04	76 698,58
92	899104412	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, F600	kus	28,000	35,000	7,000	1235,29	34 588,12	43 235,15	8 647,03
93	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	28,000	35,000	7,000	5847,10	163 718,80	204 648,50	40 929,70
173N	899623100R	Zaplnění potrubí cementopapírkovou suspenzí	m3	0,000	9,326	9,326	3840,00	0,00	35 811,84	35 811,84
98	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 30cm	m	664,900	775,800	110,900	14,94	9 933,61	11 590,45	1 656,85
100	919121111	Těsnění spár závluky za studena pro komůrky š 10 mm hi 20 mm s těsnícím profilem	m	19,600	59,600	40,000	107,06	2 098,38	6 380,78	4 282,40
101	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	34,200	74,200	40,000	96,12	3 287,30	7 132,10	3 844,80
107	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,493	5,841	1,348	741,18	3 330,12	4 329,23	999,11
108	997223551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	349,160	400,044	50,884	50,24	17 541,80	20 098,21	2 556,41
109	997223559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10125,640	11601,276	1475,636	11,55	116 951,14	133 994,74	17 043,60
112	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	349,160	400,044	50,884	192,94	67 366,93	77 184,49	9 817,56
115	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	74,550	83,281	8,731	211,76	15 786,71	17 635,58	1 848,88
116	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	238,910	254,746	15,836	143,53	34 290,75	36 563,69	2 272,94
166N	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	110,250	135,219	24,969	1000,00	110 250,00	135 219,00	24 969,00
141N	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodorovnou nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	102,594	141,267	38,673	947,00	97 156,52	133 779,85	36 623,33
Rozdíli oproti SoD celkem Kč:										2 085 461,84
										50%
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 042 730,97

Rozpočet č. 7 pro objednatele č. 2

Název díla: II/233 Radnice, průtah

MENÉPRÁGE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měma jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
					0,00			0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										
1	012002000	Geodetické práce	kpl	1,542	2,084	0,542	140196,18	216 182,51	292 168,84	75 986,33
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,091	1,182	0,091	420588,55	458 862,11	497 135,67	38 273,56
9	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,110	1,220	0,110	448925,00	498 306,75	547 688,50	49 381,75
11	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,096	1,192	0,096	350490,46	384 137,54	417 784,63	33 647,08
12	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,100	1,200	0,100	42058,89	46 264,78	50 470,67	4 205,89
13N	011002000	Průzkumné práce - vrtání sítí	kpl	1,000	2,000	1,000	15000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
14N		Změnová realizační dokumentace	kpl	0,000	1,000	1,000	124000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										340 494,61
Gebuvný rozdíl oproti SoD celkem Kč:										170 247,31
										50%



VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

Oznámení o změně jednatele

V Teplicích dne 18.3.2022

Vážení obchodní přátelé,

tímto Vám oznamujeme, že ke dni 31.1.2022 došlo ve vedení naší společnosti k následujícím změnám:

- 1) k datu 31.1.2022 rezignoval na funkci jednatele společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308, pan **Oldřich Řáha**;
- 2) k datu 31.1.2022 byl jmenován do funkce jednatele společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308, **Ing. Adam Sinevič**;
- 3) předmětné změny byly promítnuty do obchodního rejstříku dne 10.3.2022 zpětně ke dni 31.1.2022.

S pozdravem

**Ing. Adam
Sinevič**

Digitálně podepsal
Ing. Adam Sinevič
Datum: 2022.03.21
21:37:10 +01'00'

Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

TEL:

EMAIL:

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1572

0233308
DIČ CZ-0233308