



**DOHODA O NAROVNÁNÍ
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce
"II/193 Pernarec – průtah"**

(dále jen „dohoda“)
uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele č. 1: 8500008264
číslo dohody objednatele č. 2:
číslo dohody zhotovitele:

číslo dodatku č.1 objednatele č.1: 8510000706, č. dodatku č. 2: 8510000790, č. dodatku č. 3 8510000851,
č. dodatku č. 4 8510000924

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500004859
číslo smlouvy objednatele č. 2: nečíslováno
číslo smlouvy zhotovitele: 8/20/DSS

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
e-mail: [redacted]
datová schránka: qbep485
telefon: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] (dále jen
„kontaktní osoba objednatele č. 1“)
(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Obec Pernarec
sídlo: Pernarec 62, 330 36 Pernarec
zastoupený: Mgr. Janem Balínem, starostou
IČO: 002 58 229 DIČ: CZ00258229
telefon: [redacted]
datová schránka: ttpbb4h
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba
objednatel č. 2“)
(dále jen jako „objednatel č. 2“)
(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

Zhotovitel

Společnost Pernarec průtah

BERGER BOHEMIA a.s. (Společník č. 1 - správce společnosti)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

telefon: [REDACTED]

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

DEKAKOM plus s.r.o. (Společník č. 2)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16221 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

zastoupená: Ing. Radek Kovář, jednatel

IČO: 263 73 611 DIČ: CZ26373611

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hdwrb9b

kontaktní osoba: Ing. Radek Kovář, jednatel

dále jen „zhotovitel“

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 25.08.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: II/193 Pernarec - průtah (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 8500004859 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a to na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000245. Smlouva je platná a účinná ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 17.05.2021, č. 2 ze dne 12.01.2022, č. 3 ze dne 06.04.2022 a č. 4 ze dne 29.11.2022.
- 1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 5 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou předmětem této dohody, popsány v příloze č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či méněprací neuvedených ve Změně rozsahu díla.
- 1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 1.522.475,93 Kč bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě 288.846,33 Kč bez DPH.
- 1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo řádně a včas předáno v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 08.09.2023.

II. Narovnání

- 2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, kdy veškeré změny jsou uvedeny v popisu změny ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást této dohody, uzavírají Smluvní strany tuto dohodu.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s jeho vědomím s tím, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné a zhotovitel neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla.

2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) Smlouvy
bez DPH: **67.412.798,85 Kč**

se touto dohodou zvyšuje o částku 1.233.629,61 Kč bez DPH.

2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH **68.646.428,46 Kč**

2.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) Smlouvy
bez DPH: **49.262.012,32 Kč**

se touto dohodou zvyšuje o částku 1.034.659,60 Kč bez DPH.

2.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH **50.296.671,92 Kč**

2.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) Smlouvy
bez DPH: **18.150.786,54 Kč**

se touto dohodou zvyšuje o částku 198.970,01,- Kč bez DPH.

2.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH **18.349.756,55 Kč**

2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí 68.646.428,46 Kč bez DPH.

2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc.

2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídající Změně rozsahu díla.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody.

- 3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.
- 3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 4.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou dohodu zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

4.8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této dohody dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření této dohody bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 112 ze dne 21.9. 2023

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – změnový list včetně rozpočtu

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Pernarec
Mgr. Jan Balín
starosta
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
podepsáno elektronicky

DEKAKOM plus s.r.o.
Ing. Radek Kovář
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dohody vyhotovil: [REDACTED], 8.9.2023

Za administrativní správnost: [REDACTED]

Změnový list (č.5) - Dohoda o narovnání

Předmět díla:	II/193 Pernarec – průtah		
Objekt:	SO 110, 120, 310, 310-01		
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK")		
Objednatel č.2:	Obec Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, IČO: 00258229 (dále také jako "Obec")		
Zhotovitel:	Společnost Pernarec průtah BERGER BOHEMIA a.s., IČO: 45357269 (Společník č. 1 - správce společnosti) DEKAKOM plus s.r.o., IČO: 26373611 (Společník č. 2)		
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213		
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 3,301 00 Plzeň, IČO: 28035461		
Popis změn:			
ZMě. 5.1.: SO 110 - Komunikace - SÚSPK [Vícepráce] 5.1.a) Úprava výměr ploch a přidružených položek na základě geodetického zaměření 5.1.b) Z důvodu ochrany plynovodu ve směru na Trpísty byla druhá vrstva ze ŠD 0/32 nahrazena vrstvou SC 5.1.c) Z důvodu nedostatečného spádu komunikace byl ve směru na Trpísty doplněn polymerbetonový odvodňovací žlab 5.1.d) Z důvodu nedostatečného krytí plynovodu bylo provedení jeho zahloubení za dozoru majetkového správce tohoto vedení 5.1.f) Z důvodu nedostatečného krytí drenážního potrubí v rámci rozšíření Úněšova byla vyměněna druhá vrstva ŠD 0/32 za vrstvu SC [Méněpráce] 5.1.a) Úprava výměr ploch a přidružených položek na základě geodetického zaměření 5.1.b) Z důvodu ochrany plynovodu v směru na Trpísty byla druhá vrstva ze ŠD 0/32 nahrazena vrstvou SC 5.1.e) Méněpráce vzniklé úpravou vodorovného dopravního značení 5.1.f) Z důvodu nedostatečného krytí drenážního potrubí v rámci rozšíření Úněšova byla vyměněna druhá vrstva ŠD 0/32 za vrstvu SC			
ZMě. 5.2.: SO 120 - Chodníky - Obec Pernarec [Vícepráce] 5.2.a) Úprava výměr ploch a přidružených položek na základě geodetického zaměření 5.2.b) V rámci realizace parkovacího stání před restaurací Squash bylo nutné odstanit 2 kusy pařezů [Méněpráce] 5.2.a) Úprava výměr ploch a přidružených položek na základě geodetického zaměření 5.2.c) Méněpráce vzniklé úpravou rozsahu pokládky chodníkových obrub a palisád			
ZMě. 5.3.: SO 310 - Odvodnění komunikace - SÚSPK [Vícepráce] 5.3.a) Úprava počtu uličních vpustí z důvodu doplnění v rámci okružní křižovatky [Méněpráce] 5.3.a) Upřesnění počtu uličních vpustí v rámci odečtů etapy na Čerňovice 5.3.b) Odečet středových skruží uličních vpustí z důvodu úpravy skladby uličních vpustí			
ZMě. 5.4.: SO 310-01 - Dešťová kanalizace - 50% SÚSPK, 50% Obec Pernarec [Vícepráce] 5.4.a) Výměna typu poklopů kanalizačních šachet v rámci kanalizačního řadu realizovaného mimo pojižděnou a pochozí plochu 5.4.b) Úprava délky kanalizačního potrubí a přidružených položek na základě geodetického zaměření [Méněpráce] 5.4.a) Výměna typu poklopů kanalizačních šachet v rámci kanalizačního řadu realizovaného mimo pojižděnou a pochozí plochu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	odst. 4 § 222 zák.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD, upřesňující PD, dokumentace skutečného provedení, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.5 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		68 614 789,54 Kč
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		67 412 798,85 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	50 419 043,08 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	49 262 012,32 Kč
		Cena díla po dodatku č. 5 bez DPH	50 296 671,92 Kč

údaje o ceně díla	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	18 195 746,47 Kč		
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	18 150 786,54 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 5 bez DPH	18 349 756,55 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 5 bez DPH		68 646 428,46 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 5 vč. DPH		83 062 178,44 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH		-288 846,33 Kč	1 233 629,61 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		1 522 475,94 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis/el. podpis	
	Zhotovitel: [REDACTED]		[REDACTED]		
	TDS: DOZOR inženýring s.r.o.				
	Projektant: [REDACTED]				
	Objednatel č.1: [REDACTED]				
	Objednatel č.2: [REDACTED]				
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu				

Rekapitulace změn Změnového listu č. 5 - Dohoda o narovnání

stavby

II/193 Pernarec – průtah

Objednatel	Číslo změny (ZMČ.)	Popis změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Méněpráce	Vícepráce	Součet
Objednatel. č. 1 SÚSPK	5.1.	SO 110	4	-179 368,52	1 100 242,99	920 874,47
	5.3.	SO 310	4	-21 582,87	118 923,59	97 340,72
	5.4.	SO 310-01	4	-12 080,00	28 524,41	16 444,41
Objednatel. č. 2 Obec	5.2.	SO 120	4	-63 734,94	246 260,54	182 525,60
	5.4.	SO 310-01	4	-12 080,00	28 524,41	16 444,41
ZMĚNY V SOUČTU CELKEM				-288 846,33	1 522 475,94	1 233 629,61
Objednatel č. 1 - SÚSPK CELKEM				-213 031,39	1 247 690,99	1 034 659,60
Objednatel č. 2 - Obec CELKEM				-75 814,94	274 784,95	198 970,01

Výpočet % změny v návaznosti na § 222 ZZVZ a cenu díla dle SOD bez DPH

Celkem Změny		Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Změny celkem	%
Cena díla dle SOD		68 614 789,54 Kč		
D1	§222 ZZVZ	4	0,00	0,00%
D1	§222 ZZVZ	5	1 391 573,64	2,03%
D1	§222 ZZVZ	6	2 639 915,28	3,85%
D2	§222 ZZVZ	6	155 433,71	0,23%
D3	§222 ZZVZ	5	504 109,25	0,73%
D4	§222 ZZVZ	5	3 050 852,54	4,45%
D5	§222 ZZVZ	4	1 233 629,61	1,80%
Celkem změna dle odst. 4 § 222 ZZVZ				1,80%
Celkem změna dle odst. 5 § 222 ZZVZ				7,21%
Celkem změna dle odst. 6 § 222 ZZVZ				4,07%
CELKEM VŠECHNY ZMĚNY				11,28%

VÍCEPRÁCE																
poř. číslo pol.	číslo pol.	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	5.1.a Úprava ploch dle GZ	5.1.b KSC Třpasty	5.1.c Žlab Třpasty	5.1.d Zvýšení kryty plynoudrž.	5.1.e Méněpráce	5.1.f KSC Úněšov	Celkem	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdiel celk. ceny Kč
rozdiel množství																
objekt SO 110 - Komunikace																
27	565168122R	Astafylov betón vestava podkladní ACP 27 (obalované kamenné tvárnice - OKH) a rozrozměření a zhrutnění v	m ²	8 749,830	9 168,000	418,170						418,170	502,92	4 400 478,50	4 610 788,22	210 306,72
28	57323106	Postřikop povrchu PS bez pryskyrn kamenným ve silnici emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	18 737,160	19 573,500	836,340						836,340	16,89	353 964,54	369 760,48	15 795,94
29	57323108	Postřikop povrchu PS bez pryskyrn kamenným ve silnici emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	8 749,830	9 168,000	418,170						418,170	23,09	202 025,31	211 680,46	9 655,15
30	57131141	Postřikop betón vestava ACP 31 (ABH) a rozrozměření a zhrutnění v modifikované asfaltu v pruhu š	m ²	9 738,830	10 168,000	418,170						418,170	23,09	2 405 822,37	2 471 895,17	111 068,71
31	57175142	Astafylov betón vestava lední ACP 16 (ABH) a rozrozměření a zhrutnění v modifikované asfaltu v pruhu š	m ²	8 997,330	9 415,000	418,170						418,170	37,34	3 359 090,46	3 515 211,31	156 120,85
51	56017206	obrubení betonové silniční nájezdové 100x150x150mm	m	-13,000	47,000	60,000						60,000	99,65	-1 295,41	4 680,40	5 978,81
52	56017300	obrubení betonové silniční přeprahové 100x150x150-250mm	m	2,000	16,000	14,000						14,000	293,34	586,69	4 693,49	4 106,80
71 N	63511311	Ovazení odtokových žlabů a krycími deskami A15-D400	m	10,000	16,000	22,000		22,000				22,000	456,00	4 560,00	14 562,00	10 002,00
72 N	56241021	Žlab PE vyztužený skleněnými vlákny A8x15-D400	m	10,000	32,000	22,000		22,000				22,000	1 720,00	17 200,00	55 040,00	37 840,00
73 N	56241456	Černá stěna pásu PZ začátek/konec žlabu	kus	2,000	4,000	2,000		2,000				2,000	156,00	312,00	624,00	312,00
74 N	56241457	Navíse odtokové trubky DN150 pro žlab PE	m	2,000	3,000	1,000		1,000				1,000	226,00	226,00	452,00	226,00
75 N	56241025	Roční masylový D400 (desa a tl.)	m	10,000	32,000	22,000		22,000				22,000	23 960,00	79 480,00	256 480,00	176 000,00
111 N	96627010	Převod hmoty pro trubky vedení z žub z plastických hmot odfenový výkop	t	25,920	29,920	3,000		1,000				4,000	925,47	23 988,18	27 696,00	3 707,82
112 N	113107122	Odstředění podkladu z kam.drt. š 200 mm ručně	m ²	0,000	22,000	22,000		22,000				22,000	348,00	7 656,00	7 656,00	
113 N	123254206	Hrubení žapažných rýh š 2000 mm v hornině třídy Měkkost 1, skupiny 3 objem do 5000 m ³	m ³	0,000	3,312	3,312		3,312				3,312	287,92	953,60	953,60	
114 N	123254205	Hrubení žapažných rýh š 2000 mm v hornině třídy Měkkost 1, skupiny 3 objem do 1000 m ³	m ³	0,000	2,208	2,208		2,208				2,208	411,32	909,19	909,19	
115 N	126581112	Vodorovné podzemní do 5000 m výkopový výkop z horniny třídy Měkkost 1, skupiny 1 až 3	m	0,000	34,645	1,045		33,600				34,645	149,10	0,00	5 165,64	5 165,64
116 N	171201231	Poplatky za uložení zemin a kamenní na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	56,431	1,671		53,760				56,431	133,68	0,00	7 410,02	7 410,02
117 N	171401101R	Závazj gam. šachet rýh nebo kolem objektů vypanaru se zhrutněním	m	0,000	21,275	4,475		16,800				21,275	771,17	0,00	16 408,06	16 408,06
118 N	171401101R	Ovazení potrubí stejné vypanaru bez přezkocení, účinnosť do 3 m	m	0,000	14,410	0,645		13,725				14,410	2 963,50	0,00	26 683,50	26 683,50
119 N	5633200	Bátokopce neřadný zářypový	t	0,000	27,379	1,301		26,078				27,379	267,36	0,00	7 319,96	7 319,96
120 N	451573111	Lože pod potrubí odfenový výkop ze žakéřní	m ³	0,000	2,960	0,160		2,800				2,960	822,64	0,00	2 435,01	2 435,01
121 N	45232131	Sedlové kote z betonu prostého š C 12/15 odfenový výkop	m ³	0,000	0,200	0,200		0,200				0,200	2 920,37	0,00	584,07	584,07
122 N	113013121	Montáž kanalizační potrubí z plastu z trdného PVC kstředných gumových kroužkem v odfenový výkop ve skále	m	0,000	2,000	2,000		2,000				2,000	168,68	0,00	337,36	337,36
123 N	11861164	trubka kanalizační PVC DN 160x100mm S20	m	0,000	2,100	2,100		2,100				2,100	203,09	0,00	426,48	426,48
124 N	877316211	Montáž hanevek na kanalizační potrubí z žub z plastu z trdného PVC neob z polypropylenu v odfenový výkop	kus	0,000	2,000	2,000		2,000				2,000	140,05	0,00	280,11	280,11
125 N	118611360	koleno kanalizační PVC KG 160x90x27	kus	0,000	1,000	1,000		1,000				1,000	87,76	0,00	87,76	87,76
126 N	1186113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45	kus	0,000	1,000	1,000		1,000				1,000	84,14	0,00	84,14	84,14
127 N	877316221	Montáž hanevek na kanalizační potrubí z žub z plastu z trdného PVC neob z polypropylenu v odfenový výkop	kus	0,000	1,000	1,000		1,000				1,000	140,05	0,00	140,05	140,05
128 N	118611390	odtoková kanalizační plastová z trdným KG 150/150x45	kus	0,000	1,000	1,000		1,000				1,000	129,10	0,00	129,10	129,10
129 N	45232131	Podkladky z žakřených koteřkac z betonu prostého v odfenový výkop sedlové kote pod potrubí z betonu š. C	m ³	0,000	2,840	2,840		2,840				2,840	4 254,87	0,00	11 232,33	11 232,33
130 N	130001101	Odfenový zářypový potrubí plynoudržný a vodotrdný	m	0,000	35,000	287,92		35,000				35,000	287,92	0,00	10 077,34	10 077,34
131 N	130001101	Připletky za zřizování koteřkac v blízkosť podzemního vedení	m	0,000	10,080	10,080		10,080				10,080	492,56	0,00	4 964,96	4 964,96
132 N	123254206	Hrubení žapažných rýh š 2000 mm v hornině třídy Měkkost 1, skupiny 3 objem do 5000 m ³	m ³	0,000	33,600	33,600		33,600				33,600	1 300,00	0,00	43 680,00	43 680,00
133 N	23025041	Připletky potrubí plynoudržný po dosazení vřetní kryty v komunikaci	m	0,000	35,000	35,000		35,000				35,000	116,00	0,00	4 060,00	4 060,00
134 N	869272112	Fotie vřetnáho pro plynoudržný potrubí	m	0,000	35,000	35,000		35,000				35,000	12,00	0,00	427,00	427,00
135 N	567122114	Podkladky za smúlu stromové cementem SC B70 (KSC) š 150 mm	m ²	0,000	855,000	162,000		693,000				693,000	855,00	414,00	353 970,00	353 970,00
Rozdiel opotre SoD celkém Kč:													1 190 242,99			
Celkový rozdiel opotre SoD celkém Kč:													920 874,47			

Rozpočet ke změnóvémú listu č. 5, ZMč. 5.2.														
Název díla:						II/193 Pernarec – průtah								
MĚNĚPRÁCE														
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	5.2.a	5.2.b	5.2.c	Celkem	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
						Úprava ploch dle GZ	Odstranění pařezů	Měněpráce						
rozdíl množství														
objekt SO 120 - Chodníky														
22	339921132	Osázování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	94,000	86,880			-7,120	-7,120	1 261,98	118 626,12	109 640,82	-8 985,30	
23	59228424	palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 175x200x800mm	kus	290,000	263,900			-26,100	-26,100	330,84	95 943,03	87 308,15	-8 634,88	
32	59245226	dlážba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	94,650	92,360	-2,290			-2,290	449,98	42 590,82	41 560,36	-1 030,46	
47	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, a vyplněním a zatřením spár cementovou n	m	1 698,000	1 607,000			-91,000	-91,000	353,35	599 995,78	567 840,53	-32 155,25	
48	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 698,000	1 607,000			-91,000	-91,000	89,30	151 622,99	143 497,14	-8 125,85	
61.N	59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	139,200	124,000			-15,200	-15,200	316,00	43 987,20	39 184,00	-4 803,20	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:														-63 734,94
VÍCEPRÁCE														
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	5.2.a	5.2.b	5.2.c	Celkem	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
						Úprava ploch dle GZ	Odstranění pařezů	Měněpráce						
rozdíl množství														
objekt SO 120 - Chodníky														
28	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva třezného nebo d	m2	1 941,160	2 294,680	353,520			353,520	252,40	489 941,02	579 168,05	89 227,03	
29	59245212	dlážba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	1 825,160	2 156,360	331,200			331,200	220,13	401 770,94	474 677,72	72 906,78	
30	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva třezného nebo	m2	786,820	852,730	65,910			65,910	252,40	198 590,22	215 225,64	16 635,42	
31	59245213	dlážba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	626,570	694,770	68,200			68,200	273,17	171 161,49	189 791,83	18 630,34	
65.N	573231106	Prostřik spojovací PS bez povypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	41,500	41,500			41,500	18,89	0,00	783,98	783,98	
66.N	577134141	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) a rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v s	m2	0,000	41,500	41,500			41,500	267,55	0,00	11 103,46	11 103,46	
67.N	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) a rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu d	m2	0,000	41,500	41,500			41,500	373,34	0,00	15 493,74	15 493,74	
68.N	59245006	dlážba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,000	22,320	22,320			22,320	423,47	0,00	9 451,79	9 451,79	
69.N	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,000	2,000		2,000		2,000	5 260,00	0,00	10 520,00	10 520,00	
70.N	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	0,000	2,000		2,000		2,000	754,00	0,00	1 508,00	1 508,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:														246 250,54
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:														182 525,60

Rozpočet ke změnovému listu č. 5, ZMč. 5.4.

Název díla:

II/193 Pernarec – prútah

MÉNĚPRÁCE

[illegible]

objekt SO 310-01 - Dešťová kanalizace

93.N	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	4,000	0,000	-4,000		-4,000	6 040,00	24 160,00	0,00	-24 160,00
------	----------	---	-----	-------	-------	--------	--	--------	----------	-----------	------	------------

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-24 160,00

VÍCEPRÁCE

[illegible]

objekt SO 310-01 - Dešťová kanalizace

10	132254206	Hloubení zapázaných ryh s d 2000 mm v hornité třídy štětkolosti I, skupiny 3 d	m3	977,884	985,433	7,549	7,549	287,92	281 558,27	283 720,75	2 173,48
11	132354205	Hloubení zapázaných ryh s d 2000 mm v hornité třídy štětkolosti II, skupiny 4 d	m3	527,823	532,856	5,033	5,033	411,32	217 104,16	219 174,12	2 069,96
14	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopů/sypání z horniny třídy štětkolosti I, skupiny 4 d	m3	1 564,546	1 572,088	7,542	7,542	149,10	233 279,28	234 403,82	1 124,54
15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odp.	t	2 200,854	2 212,921	12,067	12,067	133,68	294 207,96	295 821,09	1 613,13
16	174701101R	Zásyp ryh vodotěsným materiálem (štěrkofrakce) se zhutněním	m3	368,861	373,900	5,039	5,039	771,23	284 474,82	288 361,32	3 886,40
17	175151101	Obtápění potrubí strojně spanoukou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	749,167	754,942	5,775	5,775	205,66	154 073,69	155 281,37	1 187,68
18	58332100	Štěrkopiskem neřidižený zásevy	t	1 423,399	1 434,372	10,973	10,973	267,36	380 557,11	383 450,70	2 933,59
25	451573111	Lože pod obložení výtoky veřej ze štěrku	m3	148,780	149,605	0,825	0,825	822,64	122 392,38	123 071,06	678,68
37	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plastového SN 12 z polypropylenu DN 120	m	312,800	320,300	7,500	7,500	174,81	54 680,88	55 991,96	1 311,08
38	28617035	trubka kanalizační PP plastová třířivá DN 400x3000 mm SN 12	m	11,000	18,500	7,500	7,500	3 465,37	38 119,08	64 109,36	25 990,28
89.N	28661933	poklop sachtový litinový pro třířiví zatížení B125	kus	5,000	9,000	4,000	4,000	3 520,00	17 600,00	31 680,00	14 080,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

57 048,82

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

32 888,82