ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Stavební úpravy pavilonu 8, ul. Vejprnická, č.p. 1027/40a Plzeň	34 dny?	07.08. 23	08.02. 24
2	Zahájení prací	1 den	07.08. 23	07.08. 23
3	Fasáda sever + východ - výstavba lešení	10 dny	08.08. 23	21.08. 23
4	Fasáda sever + východ - omytí fasády	3 dny	22.08. 23	24.08. 23
5	Fasáda sever + východ - penetrace podkladu	5 dny	25.08. 23	31.08. 23
6	Fasáda sever + východ - základová lišta	2 dny	01.09. 23	04.09. 23
7	Fasáda sever + východ - pokládka izolantů	25 dny	05.09. 23	09.10. 23
8	Fasáda sever + východ - lišty ostění a nadpraží	15 dny	10.10. 23	30.10. 23
9	Fasáda sever + východ - první vstva lepidla + ztužující vrstva	10 dny	31.10. 23	13.11. 23
10	Fasáda sever + východ - druhá vrstva lepidla	10 dny	14.11. 23	27.11. 23
11	Fasáda sever + východ- finální vrstva	10 dny	28.11. 23	11.12. 23
12	Fasáda sever + východ - demontáž lešení	3 dny	12.12. 23	14.12. 23
13	Fasáda jih a západ - výstavba lešení	10 dny	15.12. 23	28.12. 23
14	Fasáda jih a západ - omytí fasády	10 dny	29.12. 23	11.01. 24
15	Fasáda jih a západ - penetrace podkladu	5 dny	12.01. 24	18.01. 24
16	Fasáda jih a západ - základová lišta	2 dny	19.01. 24	22.01. 24
17	Fasáda jih a západ - pokládka izolantů	25 dny	23.01. 24	26.02. 24
18	Fasáda jih a západ - lišty ostění a nadpraží	15 dny	27.02. 24	18.03. 24
19	Fasáda jih a západ - první vrstva lepidla + ztužující vrstva	10 dny	19.03. 24	01.04. 24
20	Fasáda jih a západ - druhá vrstva	10 dny	02.04. 24	15.04. 24
21	Fasáda jih a západ - finální vrstva	10 dny	16.04. 24	29.04. 24
22	Fasáda jih a západ - demontáž lešení	3 dny	30.04. 24	02.05. 24
23	Stavební úpravy na protipožárních opatření v interiéru	60 dny	08.08. 23	30.10. 23
24	Fasáda jih a západ - výměna oken	10 dny	29.12. 23	11.01. 24
25	Ocelová konstrukce na střeše	20 dny	08.08. 23	04.09. 23
26	VZT jednotka na střeše	10 dny	05.09. 23	18.09. 23
27	Kompletace VZT v interiéru	21 dny	31.10. 23	28.11. 23
28	Vstupní objekt - výstavba lešení	10 dny	15.12. 23	28.12. 23
29	Vstupní objekt - omytí fasády	5 dny	29.12. 23	04.01. 24
30	Vstupní objekt - penetrace podkladu	3 dny	05.01. 24	09.01. 24
31	Vstupní objekt - základová lišta	1 den	10.01. 24	10.01. 24
32	Vstupní objekt - pokládky izolantů	10 dny	11.01. 24	24.01. 24
33	Vstupní objekt - lišty oken a nadpraží	8 dny	25.01. 24	05.02. 24
34	Vstupní objekt - první vrstva lepidla + ztužující vrstva	7 dny	06.02. 24	14.02. 24
35	Vstupní objekt - druhá vrstva lepidla	5 dny	15.02. 24	21.02. 24
36	Vstupní objekt - finální vrstva	5 dny	22.02. 24	28.02. 24
37	Vstupní objekt - demontáž lešení	2 dny	29.02. 24	01.03. 24
38	Úklid staveniště	3 dny	03.05. 24	07.05. 24
39	Předání staveniště	1 den	08.05. 24	08.05. 24

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Progress | Deadline